

**Годовой отчет
о реализации государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ивановской области»**

Администратор
государственной
программы

Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области

Исполнители:

Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства
Ивановской области

Отчетный период

2025 год

Дата подготовки

14.02.2026

Отчет подготовлен

Лыкова Наталья Викторовна
(4932) 32-94-36,
dsia-uoks04@ivreg.ru

Член Правительства
Ивановской области -
директор Департамента
строительства и архитектуры
Ивановской области



И.А. Костромская



**Информация о достижении целей
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»
за 2025 год, прогноз достижения целей на предстоящий год и по итогам
ее реализации в целом**

Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п.

Реализация Государственной программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственных проектов «Развитие газификации Ивановской области», «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий», «Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области», «Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства», регионального проекта «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», региональных проектов, входящих в национальные проекты, «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Целями Государственной программы являются:

1. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 475 семей.
2. Повышение уровня газификации природным газом городов и сельских населенных пунктов Ивановской области к 2030 году до 83,0%.

Цель Государственной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 475 семей» за отчетный период достигнута. В рамках реализации указанной цели показатель годового объема ввода жилья в 2025 году, установленный для Ивановской области в размере 0,398 млн.кв.м, выполнен на 138,4%. Значение показателей «Количество семей, улучшивших жилищные условия» и «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» в 2025 году достигнуто. В рамках реализации регионального проекта «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» были привлечены средства федерального и областного бюджетов, что позволило обеспечить достижение плановых значений показателя. По итогам года обеспечена выдача 54 свидетельств молодым семьям Ивановской области на улучшение жилищных условий. В рамках ведомственного проекта «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий», финансируемого за счет средств областного бюджета, удалось достичь плановые значения показателя и обеспечить выдачу 58 свидетельств гражданам (семьям) на улучшение жилищных условий.

Цель Государственной программы «Повышение уровня газификации природным газом городов и сельских населенных пунктов Ивановской

области к 2030 году до 83,0%» в отчетном году достигнута. Плановое значение показателя «Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области», установленное на 2025 год в размере 79,45%, достигнуто на 100,92%.

Цели на предстоящий год и по итогам реализации Государственной программы в целом будут достигнуты.

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов за 2025 год

Достижение фактических значений показателей государственной программы за 2025 год характеризуется следующими данными:

Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы	Единица измерения	План	Факт	Пояснения причин отклонения
Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области	Процент	79,45	80,18	Показатель определяется от общего количества подключенных к природному газу домовладений и квартир по введенным в эксплуатацию объектам газификации.
Объем жилищного строительства	Миллион квадратных метров	0,398	0,551	
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	30	58	
Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	Тысяча семей	0,207	0,217	Указано фактическое значение показателя по молодым семьям из нефинансового соглашения с Минстроем России, начиная с 2022 года: 2022 год - 0,024; 2023 год - 0,018; 2024 год - 0,013, 2025 год – 0,021.

Задачи структурных элементов Государственной программы на 2025 год выполнены.

Эффекты от реализации задач структурных элементов и значений показателей структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

Наименование структурного элемента, мероприятия, результата	План на 2025 год	Факт 2025 года
<i>Направление «Доступное и комфортное жилье для населения Ивановской области»</i>		
Ведомственный проект «Развитие газификации Ивановской области»		
Количество реализованных инвестиционных проектов по разработке (корректировке) проектной документации и газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области	32	17
Разработана и утверждена схема газоснабжения и газификации Ивановской области	1	0
Ведомственный проект «Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства»		
Некоммерческой организацией «Фонд Ивановской области защиты прав граждан – участников долевого строительства» удовлетворены требования лиц, ранее являвшихся залоговыми кредиторами застройщиков ООО «Верамарк», ООО «ПКФ «Пума» и ООО «Ивстройинвест», возникших по переданным некоммерческой организации «Фонд Ивановской области защиты прав граждан – участников долевого строительства» объектам незавершенного строительства и (или) земельным участкам	4	4
Некоммерческой организацией «Фонд Ивановской области защиты прав граждан – участников долевого строительства» удовлетворены требования участников долевого строительства объектов, застройщиком которых являлась некоммерческая организация «Фонд Ивановской области защиты прав граждан – участников долевого строительства», о выполнении гарантийных обязательств застройщика	50	100
Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов	1	2
Ведомственный проект «Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области»		
Обеспечено функционирование государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановской области	1	1
Предоставлен капитальный грант (первоначальная часть) в целях софинансирования расходов концессионера в соответствии с концессионным соглашением в отношении реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Отделочный корпус, палилка и дымовая труба», входящего в состав объекта	1	0

культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль Большой Ивановской мануфактуры»		
Подготовлены документации по планировке территории	1	0
Обеспечено функционирование информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства	1	1
В Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве размещена информация об оптовой цене строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов	1	0
Ведомственный проект «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий»		
Количество семей (граждан), получивших свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)	30	58
Региональный проект «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»		
Обеспечены жильем молодые семьи	0,058	0,217
Региональный проект, входящий в национальный проект, «Жилье»		
Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	29,54	35,15
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности в области строительства»		
Проведен ежеквартальный анализ динамики изменений текущей стоимости строительных ресурсов на территории субъекта Российской Федерации	100	100
Организовано выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, главным распорядителем бюджетных средств по которым является Департамент строительства и архитектуры Ивановской области и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области	100	100
Укреплена материально-техническая база БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области	100	100

Запланированные в планах реализации ведомственных проектов «Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства», «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий», регионального проекта «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и

оплате жилищно-коммунальных услуг», регионального проекта, входящего в национальный проект, «Жилье», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в области строительства» контрольные точки выполнены в срок.

В связи с изменением механизма реализации проекта по созданию кампуса БИМ не выполнено мероприятие «Предоставлен капитальный грант (первоначальная часть) в целях софинансирования расходов концессионера в соответствии с концессионным соглашением в отношении реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Отделочный корпус, палилка и дымовая труба», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль Большой Ивановской мануфактуры».

В связи с принятием решения о реализации мероприятия «Обеспечено функционирование информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» за счет собственных средств АГУ «Ивгосэкспертиза» соответствующие средства востребованы не были, перенесены на иные мероприятия. Результат мероприятия не достигнут.

В связи с отсутствием заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии для разработки документации по планировке территорий, мероприятие «Подготовлены документации по планировке территорий» в 2025 году не реализовывалось.

В связи с необходимостью корректировки величины инфраструктурной составляющей Ивановской области, которая является одним из ключевых показателей при формировании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ивановской области, и, как следствие, необходимостью актуализации прогнозного топливно-энергетического баланса Ивановской области, реализация мероприятия «Разработана и утверждена схема газоснабжения и газификации Ивановской области» перенесена на 2026 год.

В 2025 году по мероприятию (результату) «Реализованы инвестиционные проекты по разработке (корректировке) проектной документации и газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области» из 32 запланированных к исполнению инвестиционных проектов исполнено 17. Причины: исключение 6 инвестиционных проектов из перечня мероприятий, подлежащих софинансированию в 2025 году, на основании обращений Администраций муниципальных образований; недостижение по 9 инвестиционным проектам результата предоставления субсидии в части разработки проектной документации на газификацию населенных пунктов – не получено положительное заключение государственной экспертизы в установленные сроки (устранение проектировщиками замечаний к проектной документации в рамках проведения государственной экспертизы). Плановый срок получения положительных заключений – 1 квартал 2026 года.

Информация о структурных элементах государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

В 2025 году в рамках Государственной программы реализовывалось 4 ведомственных проекта, 1 региональный проект, 1 комплекс процессных мероприятий и 1 региональный проект, входящий в национальный проект.

Реализация ведомственных проектов «Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства», «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий», регионального проекта, входящего в национальный проект, «Жилье», комплекса процессных мероприятий «Осуществление деятельности в области строительства» осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

В рамках ведомственных проектов «Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области», «Развитие газификации Ивановской области», регионального проекта «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» допущены нарушения установленных параметров в части достижения плановых значений результатов.

Плановые значения результатов «В Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве размещена информация об оптовой цене строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов» и «Предоставлен капитальный грант (первоначальная часть) в целях софинансирования расходов концессионера в соответствии с концессионным соглашением в отношении реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Отделочный корпус, палилка и дымовая труба», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль Большой Ивановской мануфактуры» по итогам 2025 года не достигнуты по причинам изменения механизмов реализации указанных мероприятий.

В связи с отсутствием заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии для разработки документации по планировке территорий, мероприятие «Подготовлены документации по планировке территории» в 2025 году не реализовывалось.

В 2025 году по мероприятию (результату) «Реализованы инвестиционные проекты по разработке (корректировке) проектной документации и газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области» из 32 запланированных к исполнению инвестиционных проектов исполнено 17. Причины: исключение 6 инвестиционных проектов из перечня мероприятий, подлежащих софинансированию в 2025 году, на основании обращений Администраций

муниципальных образований; недостижение по 9 инвестиционным проектам результата предоставления субсидии в части разработки проектной документации на газификацию населенных пунктов – не получено положительное заключение государственной экспертизы в установленные сроки (устранение проектировщиками замечаний к проектной документации в рамках проведения государственной экспертизы). Плановый срок получения положительных заключений – 1 квартал 2026 года.

В связи с необходимостью корректировки величины инфраструктурной составляющей Ивановской области, которая является одним из ключевых показателей при формировании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ивановской области, и, как следствие, необходимостью актуализации прогнозного топливно-энергетического баланса Ивановской области, реализация мероприятия «Разработана и утверждена схема газоснабжения и газификации Ивановской области» перенесена на 2026 год.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

На реализацию Государственной программы в 2025 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

Положительным фактором является поступление межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета.

К негативным факторам можно отнести:

- рост инфляции, повлекший за собой изменение цен на строительные ресурсы и, как следствие, повышение стоимости жилья;
- отсутствие возможности для семей Ивановской области, имеющих 2-х несовершеннолетних детей старше 6 лет, воспользоваться программой «Семейная ипотека»;
- существенное удорожание стоимости строительства и закупки программного обеспечения;
- ненадлежащий контроль со стороны муниципальных образований Ивановской области, выступающих заказчиками, за реализацией мероприятий, осуществляемых в рамках ведомственного проекта «Развитие газификации Ивановской области».

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы, запланированный на 2025 год за счет всех источников, составил 895 176,27

тыс. руб., в том числе: 22 295,10 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. В соответствии с пунктом 40 постановления Правительства Ивановской области от 14.04.2022 № 175-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ивановской области» в объем ресурсного обеспечения Государственной программы не включены не использованные остатки бюджетных ассигнований 2024 года на оплату муниципальных контрактов, подтвержденные Департаментом финансов Ивановской области.

За 2025 год освоено 599,94 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 22,26 млн. руб., или 65,71 % от общего объема финансирования. Причиной низкого процента освоения является невостребованность в 2025 году предусмотренного объема средств в связи с:

- переносом реализации мероприятия «Разработана и утверждена схема газоснабжения и газификации Ивановской области» на 2026 год в связи с необходимостью корректировки величины инфраструктурной составляющей Ивановской области и необходимостью актуализации прогнозного топливно-энергетического баланса Ивановской области;

- изменением механизмов реализации мероприятий «В Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве размещена информация об оптовой цене строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов» и «Предоставлен капитальный грант (первоначальная часть) в целях софинансирования расходов концессионера в соответствии с концессионным соглашением в отношении реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Отделочный корпус, палилка и дымовая труба», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный ансамбль Большой Ивановской мануфактуры»;

- отсутствием заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии в рамках мероприятия «Подготовлены документации по планировке территории»;

- исключением 6 инвестиционных проектов из перечня мероприятий, подлежащих софинансированию в 2025 году (на основании обращений Администраций муниципальных образований); недостижением по 9 инвестиционным проектам результата предоставления субсидии в части разработки проектной документации на газификацию населенных пунктов (не получено положительное заключение государственной экспертизы в установленные сроки, устранение проектировщиками замечаний к проектной документации в рамках проведения государственной экспертизы) в рамках мероприятия «Реализованы инвестиционные проекты по разработке (корректировке) проектной документации и газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области».

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

тыс. руб.

Наименование структурного элемента	Источники финансирования	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 2025 год
Ведомственный проект «Развитие газификации Ивановской области»	Всего:	274 025,67	191 838,17
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	274 025,67	191 838,17
	- областной бюджет	274 025,67	191 838,17
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Ведомственный проект «Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства»	Всего:	9 396,50	9 396,50
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	9 396,50	9 396,50
	- областной бюджет	9 396,50	9 396,50
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Ведомственный проект «Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области»	Всего:	225 305,70	12 305,70
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	225 305,70	12 305,70
	- областной бюджет	225 305,70	12 305,70
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Ведомственный проект «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	Всего:	59 221,19	59 202,35
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	59 221,19	59 202,35
	- областной бюджет	59 221,19	59 202,35
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Региональный проект «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг»	Всего:	61 255,58	61 220,86
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	61 255,58	61 220,86
	- областной бюджет	38 960,48	38 925,79
	- федеральный бюджет	22 295,10	22 295,07
Региональный проект, входящий в национальный проект, «Жилье»	Всего:	229 800,60	229 800,59
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	229 800,60	229 800,59
	- областной бюджет	229 800,60	229 800,59
	- федеральный бюджет	0,00	0,00

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности в области строительства»	Всего:	36 171,03	36 171,03
	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	36 171,03	36 171,03
	- областной бюджет	36 171,03	36 171,03
	- федеральный бюджет	0,00	0,00

Предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в целом

Цель Государственной программы соответствует национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Предложения по корректировке Государственной программы, а также по досрочному прекращению реализации ее структурных элементов, отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в 2025 году в государственную программу Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

В постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в 2025 году было внесено 3 изменения:

- постановлением Правительства Ивановской области от 18.09.2025 № 359-п уточнены положения Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения и Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам - участникам мероприятия «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» ведомственного проекта «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий» на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному); утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов комплексного развития территорий; в связи с отсутствием объектов государственной собственности, реализуемых в рамках

Государственной программы, перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной (комплексной) программы) признан утратившим силу;

- постановлением Правительства Ивановской области от 09.10.2025 № 400-п уточнены положения Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;

- постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2025 № 595-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку (корректировку) проектной документации.

В отчетном периоде было внесено 2 изменения в паспорт Государственной программы. Указанные изменения были, в большинстве своем, связаны с корректировкой ресурсного обеспечения ведомственных и региональных проектов в целях исполнения поручений Губернатора Ивановской области, а также с включением в состав проектов новых мероприятий.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 475 семей»											
1.		Объем жилищного строительства	ГП, ВП	Миллион квадратных метров	0,398	0,5509	X	Отчет "Отчет о вводе жилья" ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.01.2026 № б/н			
2.		Количество семей, улучшивших жилищные условия	ГП, ВП	Семья	30	58	X	Отчет "Мониторинг значений результатов ведомственного проекта «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий» по состоянию на 31.12.2025." ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № -			
3.		Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	ГП, РП	Тысяча семей	0,207	0,217	X	Отчет "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» по состоянию на 31.12.2025." ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № -			
2 Цель государственной программы «Повышение уровня газификации природным газом городов и сельских населенных пунктов Ивановской области к 2030 году до 83,0%»											
1.		Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области	ГП, ВП	Процент	79,45	80,18	X	Письмо служебное "Письмо" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2026 № СТ-06-1-22/1			

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 475 семей														
1.1.	Объем жилищного строительства, Миллион квадратных метров														
	План	ГП, ВП	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,12	0,15	0,19	0,22	0,26	0,29	0,398	
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	0,51	0,55	
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, Семья														
	План	ГП, ВП	X	X	15	X	X	15	X	X	0	X	X	0	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	58	

1.3.	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем, Тысяча семей													
	План	ГП, РП	X	X	0,014	X	X	0,044	X	X	0,044	X	X	0,044
	Факт/прогноз		X	X	0,177	X	X	0,207	X	X	0,207	X	X	0,217
2.	Повышение уровня газификации природным газом городов и сельских населенных пунктов Ивановской области к 2030 году до 83,0%													
2.1.	Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области, Процент													
	План	ГП, ВП	X	X	79,1	X	X	79,22	X	X	79,34	X	X	79,45
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	80,18

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" (всего), в том числе:	895 176,27	913 009,46	909 457,17	696 422,45	599 935,20	65,71	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	895 176,27	913 009,46	909 457,17	696 422,45	599 935,20	65,71	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	22 295,10	22 295,10	22 295,10	22 295,10	22 295,07	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	624 268,32	350 277,36	350 277,36	350 242,64	350 223,80	99,98	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	624 268,32	350 277,36	350 277,36	350 242,64	350 223,80	99,98	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Жилье (Ивановская область)" (всего), в том числе:	229 800,60	229 800,59	229 800,59	229 800,59	229 800,59	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	229 800,60	229 800,59	229 800,59	229 800,59	229 800,59	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	229 800,60	229 800,59	229 800,59	229 800,59	229 800,59	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	229 800,60	229 800,59	229 800,59	229 800,59	229 800,59	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе:	61 255,58	61 255,58	61 255,58	61 220,86	61 220,86	99,94	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	61 255,58	61 255,58	61 255,58	61 220,86	61 220,86	99,94	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	22 295,10	22 295,10	22 295,10	22 295,10	22 295,07	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	61 220,86	61 255,58	61 255,58	61 220,86	61 220,86	99,94	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	61 220,86	61 255,58	61 255,58	61 220,86	61 220,86	99,94	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства" (всего), в том числе:	9 396,50	9 396,50	9 396,50	9 396,50	9 396,50	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 396,50	9 396,50	9 396,50	9 396,50	9 396,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области" (всего), в том числе:	225 305,70	225 305,70	225 305,70	12 305,70	12 305,70	5,46	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	225 305,70	225 305,70	225 305,70	12 305,70	12 305,70	5,46	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий" (всего), в том числе:	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 202,35	99,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 202,35	99,97	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 202,35	99,97	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 221,19	59 202,35	99,97	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Развитие газификации Ивановской области" (всего), в том числе:	274 025,67	291 858,87	288 306,58	288 306,58	191 838,17	65,73	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	274 025,67	291 858,87	288 306,58	288 306,58	191 838,17	65,73	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	274 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	274 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление деятельности в области строительства" (всего), в том числе:	36 171,03	36 171,03	36 171,03	36 171,03	36 171,03	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	36 171,03	36 171,03	36 171,03	36 171,03	36 171,03	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	736,56	17 896,50	17 896,50	100,00	
Ведомственный проект "Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства"	736,56	9 396,50	9 396,50	100,00	
Ведомственный проект "Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области"	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы