

Руководитель
регионального проекта —
Костромская Ирина Альбертовна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(40) Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 23, из них: - 15 достигнутых контрольных точек.	97162,85 тыс. руб., 11,32 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1.		Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, Указ 309	Единица	0	1	1	-	5	По состоянию на 01.07.2026 значение показателя - 1 ед.
1.2.		Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	0	64	70	-	128	По состоянию на 01.07.2026 благоустроено 6 общественных территорий: 1- за счет федерального бюджета, 5 - за счет средств областного бюджета. Фактическое значение показателя - 70 ед. (накопительным итогом).
1.3.		Количество привлеченных добровольцев (волонтеров), возрастающий	РП	Человек	0	3000	4800	-	3000	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя" Письмо Комитет Ивановской области по молодежной политике от 21.05.2026г. №01-12_1088, приложен файл .
1.4.		Количество опубликованных журналистских материалов, возрастающий	РП	Единица	0	60	66	-	60	Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за период 1 января-30 июня 2026 года" Письмо Комплексу строительства Ивановской области от 01.07.2026г. №589, приложен файл. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за период 1 января-30 июня 2026" Письмо Комплексу строительства Ивановской области от 01.07.2026г. №589, приложен файл.
1.5.		Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям), возражающий	РП	Единица	0	40	80	-	357	отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1	Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)														
	План	РП	Человек	0,0000	0,0000	500,0000	1 500,0000	3 000,0000	3 000,0000	3 000,0000	3 000,0000	3 000,0000	3 000,0000	3 000,0000	3 000,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	500,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000	4 800,0000
1.2	Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)														
	План	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000	100,0000	180,0000	250,0000	310,0000	330,0000	357,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,0000	80,0000	100,0000	180,0000	250,0000	300,0000	325,0000	357,0000
1.3	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)														
	План	ФП	Единица	64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	73,0000	96,0000	108,0000	123,0000	128,0000
	Факт/прогноз			64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	66,0000	70,0000	74,0000	80,0000	96,0000	108,0000	123,0000	128,0000
1.4	Количество опубликованных журналистских материалов														
	План	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	28,0000	28,0000	50,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000
1.5	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)														
	План	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	5,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	5,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	5	1	5			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе. Предоставлена информация : 1 из 5.
1.1.К.1		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 30.06.2026								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области		«Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026	комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026" Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 30.06.2026г. №-, приложен файл .
1.1.K.2		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 30.09.2026								30.09.2026	30.09.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.
1.2		Реализованы мероприятия по благоустройству	Единица	0	138	80	140			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна	-		В работе. По состоянию на 30.06.2026 работы завершены на 6



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Значение: 138,0000 Дата: 31.12.2026										- член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			общественных территориях: на 1- за счет средств федерального бюджета (г.о. Кохма), на 5 - за счет средств областного бюджета (г.о. Тейково, Палехское г.п., г.о. Иваново) (местные инициативы). Значение результата - 80 ед. (нарастающим итогом) Предоставлена информация : 80 из 138.
1.2.К.1		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 30.09.2026								30.09.2026	30.09.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской	-		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												области			
1.2.К.2		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 30.06.2026								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026" Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 30.06.2026г. №-, приложен файл .
1.3		Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) Значение: 357,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	357	80	357			31.12.2026	31.12.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор	-		В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 80 из 357.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент внутренней политики Ивановской области			
1.3.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.04.2026	30.04.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области	-	Постановление О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в 2026 году"	Выполнено. отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в 2026 году" Постановление Правительство Ивановской области от 16.02.2026г. №47-п, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проектов), в 2026 году	
1.3.K.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								30.04.2026	30.04.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области	-	Постановление Правительства Ивановской области от 01.09.2017 N 337-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды" (Приложение 2. ПОРЯДОК предоставления и распределения субсидий	Выполнено. отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Ивановской области от 01.09.2017 N 337-п"Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды" (Приложение 2. ПОРЯДОК предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов))	инициативах (инициативных проектов))" Постановление Правительство Ивановской области от 01.09.2017г. №337-п, указана ссылка .
1.4		Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области -	-		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			
1.4.K.1		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 10.04.2026								10.04.2026	10.04.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет О предоставлении отчетов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчетов" Отчет АНО "ЦТР" от 07.04.2026г. №027/001, приложен файл .
1.4.K.2		Мониторинг значений результатов по состоянию на 30.06.2026.								10.07.2026	10.07.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Правительство Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			
1.5		Обеспечено функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6		Разработано проектных документов на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	3	2	3			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 2 из 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7		Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства Значение: 0,4592 Дата: 31.12.2026	Гектар	0	0,4592	0	0,4592			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе. Предоставлена информация : 0 из 0,4592.
1.7.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.09.2026	30.09.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архитектуры Ивановской области			
1.8		Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	60	66	66			31.12.2026		Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области	-	Письмо Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за период 1 января-30 июня 2026 года	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 66 из 60. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за период 1 января-30 июня 2026 года" Письмо Комплекса строительства Ивановской области от 01.07.2026г. №589, приложен файл .
1.8.К.1		Утверждены (одобренны,										Горбунов	-	Отчет Об	Выполнено. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								27.04.2026	28.04.2026	Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области		исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах в 1 квартале 2026 года	1 дней. Промежуточная точка. Документы для оказания услуги утверждены. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах в 1 квартале 2026 года" Отчет Департамента внутренней политики Ивановской области от 02.04.2026г. №308, приложен файл .
1.8.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.05.2026	29.05.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя	-	Письмо Об исполнении перечня мероприятий в рамках	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Правительство Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области		информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за период январь-май 2026 года	сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах за период январь-май 2026 года" Письмо Комплекса строительства Ивановской области от 29.05.2026г. №491, приложен файл .
1.8.К.3		Мониторинг значения результатов по состоянию на 31.05.2026								31.05.2026	29.05.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор	-	Отчет Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП" Отчет Департамента внутренней политики Ивановской области от 29.05.2026г. №491,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамента внутренней политики Ивановской области			приложен файл .
1.9		Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) Значение: 3 000,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	0	3000	2900	3000			31.12.2026	31.12.2026	Смородинов а Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской области по молодежной политике	-	Письмо Об исполнении значения результата	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 2900 из 3000. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении значения результата" Письмо Комитет Ивановской области по молодежной политике от 30.06.2026г. №01-12/1088, приложен файл .
1.9.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.04.2026	27.04.2026	Смородинов а Ульяна Валентиновна - председатель	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Об исполнении контрольной точки значения	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												комитета Ивановской области по молодежной политике		результата	контрольной точки значения результата" Письмо Комитет Ивановской области по молодежной политике от 27.04.2026г. №906, приложен файл .
1.9.К.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.05.2026	01.07.2026	Смородинова Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской области по молодежной политике	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: не произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту, Причина риска: перенос закупки на июль 2026 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2026г. Принятые меры: 1. закупка размещена в ГИИС Электронный бюджет, срок исполнения 01.07.2026, Смородинова Ульяна Валентиновна -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															председатель комитета Ивановской области по молодежной политике - КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.
1.10		Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.10.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для								28.08.2026	28.08.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания услуги (выполнения работы)										Правительство Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			
1.10.К.2		Мониторинг значения результатов за 2 квартал 2026 года								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 30.06.2026г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.11		Выполнен комплекс работ по дополнительному оснащению элементами благоустройства ранее благоустроенных общественных территорий. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.11.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.06.2026	15.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 15.06.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архитектуры Ивановской области		15.06.2026.	Ивановской области от 15.06.2026г. №-, приложен файл .
1.11.K.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 30.06.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 30.06.2026г. №-, приложен файл .
1.11.K.3		Мониторинг хода реализации мероприятия по состоянию на 31.08.2026								31.08.2026	31.08.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент строительства и архитектуры Ивановской области			
1.11.К.4		Мониторинг кассового исполнения мероприятия по состоянию на 30.09.2026								30.09.2026	30.09.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.
1.11.К.5		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской								05.05.2026	05.05.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член	-	Отчет Мониторинг значений результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации (муниципальным образованиям)										Правительство Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области		регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 05.05.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 05.05.2026г. №-, приложен файл .	регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 05.05.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 05.05.2026г. №-, приложен файл .
1.11.К.6		Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								05.05.2026	05.05.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 05.05.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 05.05.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 05.05.2026г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.11.K.7		С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								05.05.2026	05.05.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Ивановской области на проведение комплекса работ по дополнительному оснащению элементами благоустройства ранее благоустроенных общественных территорий" Соглашение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 22.04.2026г. №№ 24605101-1-2026-004, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Ивановской области на проведение комплекса работ по дополнительному оснащению элементами благоустройства ранее благоустроенных общественных территорий"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году							
1.1		(12) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.), код направления расходов:54240, А4240	206 089,72	206 089,72	206 089,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	206 089,72	206 089,72	206 089,72	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	206 089,72	206 089,72	206 089,72	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	206 089,72	206 089,72	206 089,72	206 089,72	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	206 089,72	206 089,72	206 089,72	206 089,72	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(13) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, код направления расходов:55550	244 728,89	244 728,89	244 728,89	0,00	27 393,39	11,19	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	244 728,89	244 728,89	244 728,89	0,00	27 393,39	11,19	Отклонения отсутствуют
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	244 728,89	244 728,89	244 728,89	0,00	27 393,39	11,19	Отклонения отсутствуют
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	244 728,89	244 728,89	244 728,89	0,00	27 393,39	11,19	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	244 728,89	244 728,89	244 728,89	0,00	27 393,39	11,19	Отклонения отсутствуют
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(14) Реализованы проекты развития территорий	0,00	280 653,30	280 653,30	274 378,05	34 410,83	12,26	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), код направления расходов:85100							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	280 653,30	280 653,30	274 378,05	34 410,83	12,26	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	280 653,30	280 653,30	274 378,05	34 410,83	12,26	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(15) Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития", код направления расходов:61090	30 221,43	30 221,43	30 221,43	0,00	19 246,01	63,68	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 221,43	30 221,43	30 221,43	0,00	19 246,01	63,68	Отклонения отсутствуют
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской	30 221,43	30 221,43	30 221,43	0,00	19 246,01	63,68	Отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации							
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(16) Обеспечено функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, код направления расходов:26800	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(17) Разработано проектных документов на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением, код направления расходов:83320	9 300,34	9 300,34	9 300,34	0,00	6 322,00	67,98	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 300,34	9 300,34	9 300,34	0,00	6 322,00	67,98	Отклонения отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 300,34	9 300,34	9 300,34	0,00	6 322,00	67,98	Отклонения отсутствуют
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	9 300,34	9 300,34	9 300,34	0,00	6 322,00	67,98	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	9 300,34	9 300,34	9 300,34	0,00	6 322,00	67,98	Отклонения отсутствуют
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(18) Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства, код направления расходов:81170	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	1 994,18	35,30	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	1 994,18	35,30	Отклонения отсутствуют
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	1 994,18	35,30	Отклонения отсутствуют
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	1 994,18	35,30	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	1 994,18	35,30	Отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(19) Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), код направления расходов:28200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 796,44	77,96	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 796,44	77,96	Отсутствие отклонений
1.8.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 796,44	77,96	Отсутствие отклонений
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9		(21) Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), код направления расходов:28300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10		(24) Реализованы проекты благоустройства территорий	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований, код направления расходов:86400							
1.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.10.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.10.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
1.10.1 .3		бюджеты муниципальных образований	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11		(25) Выполнен комплекс работ по дополнительному оснащению элементами благоустройства ранее благоустроенных общественных территорий, код направления расходов:83520	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.11.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.11.1 .3		бюджеты муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.11.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			577 960,38	858 613,68	858 613,68	341 378,05	97 162,85	11,32	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			577 960,38	858 613,68	858 613,68	341 378,05	97 162,85	11,32	
бюджет субъекта Российской Федерации			577 960,38	858 613,68	858 613,68	341 378,05	97 162,85	11,32	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			532 768,95	532 768,95	532 768,95	273 089,72	35 709,58	6,70	
бюджеты муниципальных образований			532 768,95	532 768,95	532 768,95	273 089,72	35 709,57	6,70	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 650,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 782,45	1 994,18	1 994,18	1 994,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 650,00
1.7.	Разработано проектных документаций на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением												
	План	0,00	0,00	0,00	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	9 300,34	9 300,34
	Факт/прогноз	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	9 300,34	9 300,34
1.8.	Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)												
	План	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.9.	Выполнен комплекс работ по дополнительному оснащению элементами благоустройства ранее благоустроенных общественных территорий												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.10.	Обеспечено функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
1.11.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,44	36 709,33	73 418,67	134 600,89	208 019,56	244 728,89	244 728,89
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,81	27 393,39	64 666,34	148 429,49	170 903,67	244 728,89	244 728,89	244 728,89