

Годовой отчет
о реализации государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ивановской области»

Администратор
государственной
программы

Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области

Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области

Департамент социальной защиты
населения Ивановской области

Исполнители:

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства
Ивановской области

Отчетный период

2022 год

Дата подготовки

15.02.2023

Отчет подготовлен

Лыкова Наталья Викторовна
(4932) 90-14-71,
dsia-uoks04@ivreg.ru

Исполняющий обязанности
начальника Департамента
строительства и архитектуры
Ивановской области



Е.А. Плетников



Информация о результатах реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п.

Целями Программы являются:

1. Содействие улучшению жилищных условий граждан и повышению доступности жилья.
2. Обеспечение повышения уровня газификации Ивановской области природным газом.
3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограмм «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Развитие газификации Ивановской области», «Обеспечение жильем молодых семей», «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», «Стимулирование развития жилищного строительства», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Объем финансирования Программы, запланированный на 2022 год за счет всех источников составил 1039,88 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 129,65 млн. руб., средств областного бюджета – 910,23 млн. руб.

Кассовое исполнение Программы составило 77,6 %.

1. Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

Из пяти запланированных значений ключевых показателей результатов реализации Программы достигнуты три:

- Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» превысило плановое значение 2022 года на 0,026 тыс. единиц;
- Показатель годового объема ввода жилья в 2022 году, установленный для Ивановской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 340 тыс. кв.м также выполнен на 115,4%;
- Показатель «Сокращение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным» достигнут на 100 %.

Уменьшение фактического значения показателя «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан» обусловлено фактической выплатой на приобретение жилья гражданам и отсутствием ветеранов Великой Отечественной войны, признанных органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий. Плановое значение превышает фактическое на 4 человека.

Также не достигнуто плановое значение показателя «Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области». Показатель определяется от общего количества подключенных к природному газу домовладений и квартир по введенным в эксплуатацию объектам газификации, строительство которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилось строительство жилья с установкой электроплит, уровень газификации по Ивановской области за 2022 год вырос на 0,05 % и составил на 01.01.2023 года - 77,87 %.

Подпрограмма

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год Ивановской области на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, были предусмотрены средства субвенции из федерального бюджета в объеме 28215200,00 руб., в том числе на обеспечение жильем:

ветеранов Великой Отечественной войны - 12100700,00 руб. (распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.12.2022 № 3736-р размер субвенции уменьшен до 11565300,00 руб.);

ветеранов боевых действий – 3179400,00 руб. (распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2022 № 3992-р размер субвенции увеличен до 3327800,00 руб.);

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – 12935100,00 руб. (распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2022 № 4037-р размер субвенции уменьшен до 12738800,00 руб.).

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

На выделенные региону в 2022 году средства федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в объеме 11565300,00 руб. произведены выплаты на строительство или приобретение жилья 4 чел. на общую сумму 8164188,00 руб., в том числе в первоочередном порядке 1 участнику Великой Отечественной войны и 1 инвалиду Великой Отечественной войны, а также в порядке очередности 2 вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 3401112,00 руб. и обусловлен отсутствием ветеранов Великой Отечественной войны, признанных органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за год)» не достигнут (план - 6 чел., факт - 4 чел.).

Целевой показатель «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (на конец года)» достигнут (план - 0 чел., факт - 0 чел.).

Обеспечение жильем ветеранов боевых действий.

В 2022 году региону из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов боевых действий выделено 3327800,00 рублей. Выплаты на приобретение жилья произведены 3 ветеранам боевых действий на общую сумму 3131262,00 рублей. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 196538,00 руб. и недостаточен для выплаты одному человеку.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (за год)» достигнут (план - 3 чел., факт - 3 чел.).

Уменьшение на конец 2022 года фактического значения целевого показателя «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (на конец года)» (план - 8 чел., факт - 6 чел.) обусловлено фактическим снятием органами местного самоуправления граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным причинам.

Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

На обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 2022 году региону из федерального бюджета выделено 12738800,00 рублей. Выплаты на приобретение жилья произведены 12 инвалидам на общую сумму 12621868,00 рублей. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 116932,00 руб. и недостаточен для выплаты одному человеку.

Уменьшение целевого показателя «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за год)» (план - 14 чел., факт - 12 чел.) обусловлено увеличением стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской

области, ежеквартально устанавливаемой соответствующим приказом Министра России.

Уменьшение на конец 2022 года фактического значения целевого показателя «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (на конец года)» (план - 68 чел., факт - 43 чел.) обусловлено фактическим снятием органами местного самоуправления граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным причинам.

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год Ивановской области предусмотрены средства федерального бюджета на обеспечение жильем:

ветеранов Великой Отечественной войны - в объеме 8638300,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 3 чел.;

ветеранов боевых действий - в объеме 2951100,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 2 чел.;

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - в объеме 8061000,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 7 человек.

По состоянию на 01.01.2023 в области на учете на улучшение жилищных условий остаются:

6 ветеранов боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005. На обеспечение их жильем за счет средств федерального бюджета дополнительно потребуется ориентировочно 3886704,00 руб.;

43 инвалида, вставшие на учет до 01.01.2005. На обеспечение их жильем за счет средств федерального бюджета дополнительно потребуется ориентировочно 40943262,00 рублей.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей умерших (погибших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления не значатся.

Подпрограмма «Развитие газификации Ивановской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» (далее – Подпрограмма) Государственной программы в 2022 году были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 150 000 000,00 руб., кроме того остатки прошлых лет 30 850 819,64 руб.

Фактическое освоение средств областного бюджета в рамках Подпрограммы составляет 159 563 404,60 руб. (88,23%).

В ходе реализации инвестиционных проектов в 2022 году:

- произведена прокладка газораспределительных сетей и обеспечен пуск природного газа в жилые дома граждан Комсомольского (д. Данилово) и Южского (д. Глушицы, д. Пустынь) муниципальных районов;

- выполнено строительство газораспределительных сетей в Гаврилово-Посадском (д. Путятино), Ивановском (д. Заречье), Лежневском (д. Мальчиха, д. Яковлево, д. Дориха) муниципальных районах. Пуск газа в жилые дома потребителей ожидается в первом полугодии 2023 года;

- продолжено строительство двух газовых блочно-модульных котельных в Заволжском (село Заречный) и Комсомольском (село Октябрьский) муниципальных районах. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2023 года после выполнения работ по благоустройству и пуско-наладке котельных;

- продолжено строительство газораспределительных сетей в Родниковском районе (село Каминский) со сроком завершения подрядных работ – 01.09.2023;

- начато строительство газопроводов низкого давления в восьми населенных пунктах Заволжского района (д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, с. Бредихино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово) и девяти населенных пунктах Родниковского района (д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Ивановиха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острцово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево) со сроками завершения работ 15.11.2023 и 15.12.2024 соответственно.

В результате осуществлено строительство газораспределительных сетей протяженностью 27,92 км для обеспечения природным газом 569 домовладений (квартир).

Также в 2022 году разработана проектная документация на строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевец (I этап).

В целом по области уровень газификации за 2022 год вырос на 0,05 % и составил на 01.01.2023 года 77,87 %.

Плановые значения показателей «Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов», «Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)», «Разработка (корректировка) проектной документации» достигнуты в полном объеме.

Плановое значение показателя «Газификация природным газом котельных» (2 ед.) не достигнуто по следующим причинам:

- по объекту «Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с. Заречный Заволжского района Ивановской области» в ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлена необходимость в корректировке проектной документации в части водоснабжения котельной, благоустройства территории котельной и иных работ, неучтенных проектной документацией. По завершению корректировки проектной документации (декабрь 2022 года), выполнение работ по благоустройству территории и пуско-наладке котельной не представлялось возможным. Поскольку на 2023 год средства

в бюджете области на завершение работ по данному объекту не предусмотрены, подготовлена заявка в Департамент финансов Ивановской области о возврате остатков прошлых лет;

- по объекту «Перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области» в ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлена необходимость в корректировке проектной документации в части электроснабжения котельной. Также, сдерживающим фактором выполнения подрядных работ в установленные сроки являлись задержки в поставке оборудования от поставщиков-производителей (доставка дизель генератора и ГРПШ осуществлена в конце ноября 2022 года). По завершению корректировки проектной документации (декабрь 2022 года), выполнение работ по пуско-наладке котельной не представлялось возможным. Поскольку на 2023 год средства в бюджете области на завершение работ по данному объекту не предусмотрены, подготовлен запрос в Департамент финансов Ивановской области о возврате остатков прошлых лет.

В 2023 году в рамках Подпрограммы запланировано:

- начало строительства газораспределительных сетей в Приволжском районе (с. Утес, д. Пеньки, д. Горшково);

- продолжение строительства газораспределительных сетей в Родниковском районе (д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острцово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кошеево);

- завершение строительства уличных распределительных газопроводов в Заволжском (д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, с. Бредихино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово) и Родниковском (с. Каминский) муниципальных районах;

- строительство уличных распределительных газопроводов в Фурмановском (д. Ботеево), Палехском (д. Сергеево), Комсомольском (д. Селезенево), Шуйском (д. Мягково) муниципальных районах.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

В 2022 году из средств федерального бюджета Ивановской областью на реализацию мероприятия подпрограммы привлечено 12 569 800,00 руб., софинансирование за счет средств областного бюджета составило 7 996 289,07руб.

Соответствующее соглашение 24.12.2021 заключено с Минстроем России.

Благодаря этому, в 2022 году муниципальными образованиями Ивановской области выдано 24 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Кроме того, за счет средств областного и местного бюджетов выдано 1 свидетельство, в целях исполнения решения Шуйского городского суда Ивановской области от 24.01.2022 по делу № 2-86/2022.

По состоянию на 01.01.2023 оплачены и реализованы 25 свидетельств.

В целях привлечения средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Подпрограмма
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

В 2022 году в бюджете Ивановской области на реализацию подпрограммы предусмотрено 30 000 000,0 руб.

Благодаря этому, в 2022 году муниципальными образованиями Ивановской области выдано 52 свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)).

Однако гражданами – участниками подпрограммы по состоянию на 01.01.2022 реализовано 51 свидетельство.

В целях оказания поддержки гражданам при оформлении ипотечных жилищных кредитов (погашении основной суммы долга и уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».

Подпрограмма
«Стимулирование развития жилищного строительства»

В 2022 году в рамках федерального проекта «Жилье» Ивановской области предоставлена субсидия в размере 81864800,0 руб. на:

- строительство улично-дорожной сети, расположенной от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона «Видный»;

- реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьевская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново.

Софинансирование за счет областного бюджета в рамках заключенного соглашения составило 785571,31 руб.

Кроме того, в 2022 году подтверждены к использованию неиспользованные в 2021 году остатки субсидии в размере 6999700,0 руб. на строительство улично-дорожной сети, расположенной от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона «Видный».

Строительство указанных объектов завершено в 2022 году.

В целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию проектов в сфере жилищного строительства в рамках реализации указанного федерального проекта необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» и участвовать в отборе субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье».

Кроме того, в 2022 году предоставлены субсидии муниципальным образованиям Ивановской области на подготовку документации по планировке территории на общую сумму 475 004,30 руб. В результате подготовлены и утверждены органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области проект планировки и проект межевания территории.

На выделенные из областного бюджета денежные средства в сумме 7 327 127,02 рублей 15 муниципальными образованиями Ивановской области выполнены работы по корректировке 7 документов территориального планирования и 3 правил землепользования и застройки; поставлены на учет границы 612 населенных пунктов и 62 территориальных зон.

Также осуществлено внедрение типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Выделенные на эти цели средства областного бюджета позволили подключить все 27 муниципальных образований к работе в системе и обеспечили возможность предоставления основных 12 государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства с использованием системы в электронном виде. Это позволит выполнить требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, повысить рейтинг Ивановской области в Национальном рейтинге.

Кроме того, в 2022 году осуществлена корректировка схемы территориального планирования Ивановской области (далее – СТП ИО). Общая сумма денежных средств из областного бюджета на указанное мероприятие составила 1 188 000,00 рублей. Корректировка СТП ИО направлена на выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и определение планируемых к строительству или реконструкции объектов регионального значения в различных областях.

В 2022 году в бюджете Ивановской области на реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации» предусмотрено 126,43 млн. рублей. Фактически освоены средства в сумме 13,65 млн. руб., что связано с длительностью процедуры корректировки проектно-сметной документации, получением положительного заключения государственной экспертизы в конце декабря

2022 года, и как следствие отсутствием возможности проведения строительных работ.

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В 2022 году на территории Ивановской области была продолжена реализация подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы. Инструментом реализации вышеуказанной подпрограммы является программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п (далее – программа). Программа разбита на 4 этапа. Реализации каждого этапа программы составляет 2 года (п. 11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ).

По состоянию на 01.01.2022 реализация **первого этапа Программы (2019-2020 годов)** завершена с учетом непредвиденных обстоятельств (судебные разбирательства) переселено 170 человек, ликвидировано аварийной площади 2 692,31 кв. м.

По состоянию на 01.01.2023 реализация **второго этапа Программы (2020-2021 годов)** завершена во всех муниципальных образованиях Ивановской области – участниках Программы, за исключением Родниковского городского поселения.

В указанном муниципальном образовании в установленный срок не завершено строительство многоквартирного дома для переселения граждан. В настоящее время Администрацией проводятся соответствующие мероприятия, направленные на достройку многоквартирного дома.

Таким образом, в рамках данного этапа Программы из 4782,75 кв. м не расселено 1428,20 кв. м, из 259 чел. не переселен 81 человек.

По состоянию на 01.01.2023 в рамках реализации **третьего этапа Программы (2021-2022 годов)** переселено 65 чел. из 1559,58 кв. м.

Реализация мероприятий по переселению продолжается, осталось расселить 6 чел. из 96,08 кв. м. в Родниковском городском поселении.

В рамках **четвертого этапа Программы (2022-2023 годов)** до 31.12.2023 запланировано переселить 752 чел., из аварийной площади 12 521,32 кв. м.

Администрациями г.о. Кинешма, Наволокским г.п. и Родниковским г.п. проводится работа по заключению муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, а также соглашений с собственниками на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение. Администрациями городского округа Иваново, Заволжским г.п., Пучежским м.р. и Фурмановским м.р. мероприятия по заключению муниципальных контрактов завершены.

По состоянию на 01.01.2023 в рамках четвертого этапа Программы заключены муниципальные контракты и соглашения о выкупной стоимости

изымаемых помещений для расселения 11,85 тыс. кв. м, это составляет 93,67% от заявки.

По состоянию на 01.01.2023 в рамках четвертого этапа Программы (2022-2023 годов) расселено 650 чел., ликвидировано аварийной площади 11 080,59 кв. м, в городских округах Иваново и Кинешма, Заволжском, Наволокском, Пучежском, Родниковском и Фурмановском г. п. Реализация мероприятий по переселению продолжается.

По состоянию на 01.01.2022 года остаток средств Фонда составил 143 542 941,28 рубль, в 2022 году в регион поступило средств Фонда – 242 631 044,45 рубля, кассовое исполнение за 2022 год составляет 378 683 008,88 рубля, в том числе: средства Фонда – 374 886 316,15 рублей, средства областного бюджета – 3 796 692,73 рубля. Денежные средства не освоенные муниципальными образованиями (городским округом Кинешма, Наволокским и Родниковским городскими поселениями) будут израсходованы в 2023 году. В настоящее время Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области разработан проект постановления по внесению изменений в Государственную программу, в части добавления Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

При разработке подпрограммы Государственной программы целевые индикаторы (показатели) указаны в соответствии с паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Согласно Подпрограмме (в редакции от 14.04.2022 № 161-п) на 2022 год запланированы следующие целевые показатели:

- 1.1.1. Показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» (чел.) - 660 человек. По состоянию на 01.01.2023 года по программе переселения граждан фактически расселено 1055 чел. (нарастающим итогом с 2019 года), также расселены за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области 217 чел. Таким образом, в счет достижения целевого показателя 2022 года зачтено 1272 чел.;

- 1.1.2. Показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» (кв. метров) – 11990 кв. метров. По состоянию на 01.01.2023 года по программе переселения граждан фактически расселено 18598,23 кв. м. (нарастающим итогом с 2019 года). Согласно разъяснениям ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ в расчет целевого показателя 2022 года включена площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, расселенная за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области. Данная площадь составляет 3096,9 кв. м. Таким образом, в счет достижения целевого показателя 2022 года зачтено 21695,13 кв. м.

2. Сведения о реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий

Сведения о реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий представлены в приложении.

3. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».

Цель государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» соответствует стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области в указанной сфере, в связи с чем, необходимо продолжить реализацию Программы.

Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату

Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

(наименование программы)

Млп/п	Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия	Администратор/Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Кассовые расходы	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	План	Факт	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего:	1 039 880 199,67	806 638 583,12				10	11	
				607 083 878,13	431 752 266,97						
				477 434 378,13	307 604 354,85						
				129 649 500,00	124 147 912,12						
				0,00	0,00						
				432 796 321,54	374 886 316,15						
			внебюджетное финансирование				Головой объем ввода жилья	Тысяча квадратных метров	340	392,393	
							Количество семей, улучшивших жилищные условия	Тысяча единиц	0,05	0,076	

Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	Человек	23	19	Уменьшение фактического значения показателя обусловлено фактической выплатой на приобретение жилья гражданам и отсутствием ветеранов Великой Отечественной войны, признанных органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий
Уровень газификации пригородным газом городов и сельских поселений Ивановской области	Процент	78,4	77,87	Показатель уровня газификации региона определяется от общего количества подключенных к природному газу домовладений и квартир по введенным в эксплуатацию объектам газификации, строительство которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилось строительство жилья с установкой электроплит, уровень газификации по Ивановской области за 2022 год вырос на 0,05 % и составил на 01.01.2023 года - 77,87 %.
Сокращение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным	Процент	0,09	0,09	

01.01 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего:	28 215 200,00	23 917 318,00				
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	28 215 200,00	23 917 318,00				
		- областной бюджет	0,00	0,00				
		- федеральный бюджет	28 215 200,00	23 917 318,00				
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00				
		Всего:	28 215 200,00	23 917 318,00				
01.01. 01 Основное мероприятие «Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	28 215 200,00	23 917 318,00				
		- областной бюджет	0,00	0,00				
		- федеральный бюджет	28 215 200,00	23 917 318,00				
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00				
		Всего:	28 215 200,00	23 917 318,00				
		Всего:	28 215 200,00	23 917 318,00				

	<p>Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»</p>			12 100 700,00	8 164 188,00	<p>Отсутствие ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий</p>
01.01			Всего:			
01.01			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	12 100 700,00	8 164 188,00	
			- областной бюджет	0,00	0,00	
			- федеральный бюджет	12 100 700,00	8 164 188,00	
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00	

	<p>Уменьшение фактического значения показателя обусловлено фактической выплатой на приобретение жилья всем ветеранам Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2023</p>		4	6	Человек	<p>Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за год)</p>	
	<p>Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (на конец года)</p>		0	0	Человек		
01.01	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,	Всего:	3 179 400,00	3 131 262,00			Остаток средств недостаточен для выплаты одному
01.02		Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	3 179 400,00	3 131 262,00			

Установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	- областной бюджет	0,00	0,00	человеку				
	- федеральный бюджет	3 179 400,00	3 131 262,00					
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00					
	внебюджетное финансирование	0,00	0,00					
	Всего:	12 935 100,00	12 621 868,00					
01.01. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	12 935 100,00	12 621 868,00	Остаток средств недостаточен для выплаты одному человеку				
	- областной бюджет	0,00	0,00					

человеку

	Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (за год)	3	3				
	Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (на конец года)	Человек	8	6	Уменьшение фактического показателя обкловлено фактическим снятием граждан с учета нуждающихся в жилье по разным причинам		

Федерации"	- федеральный бюджет	12 935 100,00	12 621 868,00
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
	внебюджетное финансирование	0,00	0,00
	Всего:	180 850 819,64	159 563 404,60
Подпрограмма "Развитие газификации Ивановской области"	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	180 850 819,64	159 563 404,60
	- областной бюджет	180 850 819,64	159 563 404,60
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
внебюджетное финансирование	0,00	0,00	

Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за год)	Человек	14	12	Уменьшение фактического значения показателя обусловлено увеличением стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (на конец года)	Человек	68	43	

01 02 01 Основное мероприятие "Т" азификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Ивановской области"		Всего:	180 850 819,64	159 563 404,60					
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	180 850 819,64	159 563 404,60				
			- областной бюджет	180 850 819,64	159 563 404,60				
			- федеральный бюджет	0,00	0,00				
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00				

01.02. 01.01	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области			180 850 819,64	159 563 404,60	<p>Причины освоения не в полном объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - образование экономии (уступки) в ходе проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации; - образование высвободившихся средств в ходе производства строительно-монтажных работ на объектах газификации (отпадающие работы, неустраиваемые непредвиденные затраты); - необходимость корректировки проектной документации по 4 (из 18) объектам газификации в процессе строительства. 					
Всего				180 850 819,64	159 563 404,60						
бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:				180 850 819,64	159 563 404,60						
- областной бюджет				180 850 819,64	159 563 404,60						
- федеральный бюджет				0,00	0,00						
- бюджеты государственных внебюджетных фондов				0,00	0,00						
внебюджетное финансирование				0,00	0,00						

01.03	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего:	20 566 089,07	20 281 613,21	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)	Единица	569	569
							Километр, тысяча метров	27,92	27,92
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	20 566 089,07	20 281 613,21	Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов	Единица	2	0
			- областной бюджет	7 996 289,07	7 900 010,85				
			- федеральный бюджет	12 569 800,00	12 381 602,36	Газификация природным газом котельных	Единица	1	1
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
			Разработка (корректировка) проектной документации			Установка двух газовых блочно-модульных котельных в с. Заречный Заволжского района и в с. Октябрьский Комсомольского района завершена в декабре 2022 года. Работы по благоустройству и пуско-наладке котельных приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектной документации.	Единица	1	1

			0,00	0,00	
01.03.01	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий"	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	20 566 089,07	20 281 613,21	
		- областной бюджет	7 996 289,07	7 900 010,85	
		- федеральный бюджет	12 569 800,00	12 381 602,36	
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00	
01.03.01.01	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения		20 566 089,07	20 281 613,21	Остаток средств федерального и областного бюджетов образовался в результате распределения средств между муниципальными образованиями Ивановской области и предоставления молодой семье социальной выплаты, ограниченной суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате ипотечной
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	20 566 089,07	20 281 613,21	

		за пользование жилищным кредитом.					
		- областной бюджет	7 996 289,07	7 900 010,85			
		- федеральный бюджет	12 569 800,00	12 381 602,36			
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00			
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87			
01.04	Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- федеральный бюджет	0,00	0,00			
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00			
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома	20	25			
		Семья					
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- федеральный бюджет	0,00	0,00			
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00			
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- федеральный бюджет	0,00	0,00			
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00			
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- федеральный бюджет	0,00	0,00			
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00			
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87			
01.04	Основное мероприятие "Оказание государственной	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87			
		- федеральный бюджет	0,00	0,00			
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00			
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87			

01 поддержка гражданам в улучшении жилищных условий"	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)	- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87	Остаток средств областного бюджета образовался в результате предоставления семье субсидии, ограниченной суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом и одна семья, в течение срока действия не свидетельства не смогла воспользоваться субсидией.
		- федеральный бюджет	0,00	0,00	
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00	
		Всего:	29 834 813,03	29 293 260,87	
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	29 834 813,03	29 293 260,87	
		- областной бюджет	29 834 813,03	29 293 260,87	
		- федеральный бюджет	0,00	0,00	
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00	

01.05 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего:	327 235 308,43	194 899 977,56	Количество граждан (семей), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))	30	Семья	52	
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	194 899 977,56					
			- областной бюджет	107 050 985,80					
			- федеральный бюджет	87 848 991,76					
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00					
			внебюджетное финансирование	0,00					
			Всего:	165 583 303,97					35 940 422,81
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	165 583 303,97					35 940 422,81
			- областной бюджет	165 583 303,97					35 940 422,81
			- федеральный бюджет	0,00					0,00
- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00							
01.05 Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства"									

		Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки		
внебюджетное финансирование			0,00	0,00
	Всего:	8 393 748,88	7 327 127,02	
				Остаток средств областного бюджета образовался в результате проведения муниципальными образованиями Ивановской области конкурсных процедур, в результате которых цена контракта на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки уменьшилась.
			8 393 748,88	7 327 127,02
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

<p>Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки муниципальных образований Ивановской области, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета</p>	<p>Единица</p>	<p>12</p>	<p>10</p>	<p>Значение показателя не достигнуто, так как некоторым муниципалитетам требовалось подготовка координатного писание границ населенных пунктов и территориальных зон для внесения указанных сведений в ЕГРН (в данном случае подготовка проектов ДТП и ПЗЗ не требовалась).</p>
<p>Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости населенных пунктов в виде координатного описания</p>	<p>Единица</p>	<p>95</p>	<p>612</p>	<p>Значение показателя превышает плановое ввиду подготовки качественных карта-план границ населенных пунктов, которые соответствуют графической части действующих генеральных планов муниципальных образований Ивановской области.</p>
<p>Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон в виде координатного описания</p>	<p>Единица</p>	<p>50</p>	<p>62</p>	<p>Значение показателя превышает плановое ввиду подготовки качественных карта-план границ территориальных зон, которые соответствуют графической части действующих правил землепользования и застройки образований Ивановской области.</p>

01.05.01.02 Внедрение типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Всего:	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставленных посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	12	12	Единица
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	13 300 000,00	13 300 000,00				
		- областной бюджет	13 300 000,00	13 300 000,00				
		- федеральный бюджет	0,00	0,00				
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00				

01.05	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку документации по планировке территории	Всего:	1 000 000,00	475 004,30	Остаток средств областного бюджета образовался в результате проведения муниципальным образованием Ивановской области конкурсных процедур, в результате которых цена контракта на подготовку документации по планировке территории уменьшилась.	Единица	3	2	Достичь планового значения показателя не представилось возможным в связи с малой востребованностью данной субсидии у муниципальных образований Ивановской области.		
01.03										бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	475 004,30
										- областной бюджет	475 004,30
										- федеральный бюджет	0,00
										- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00
										внебюджетное финансирование	0,00

01.05 01.04	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации	Всего:	126 430 555,09	13 650 291,49	Причины освоения средств не в полном объеме: длительность процедуры проектировки проектно-сметной документации, положительное заключение государственной экспертизы получено в конце декабря 2022 года, как следствие отсутствия возможности проведения строительных работ.	Единица	4	4	Количество разработанной (откорректированной) проектной документации на создание, капитальный ремонт объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры	
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	126 430 555,09						13 650 291,49
			- областной бюджет	126 430 555,09						13 650 291,49
			- федеральный бюджет	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00						0,00

01.05.01.05 Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги на участке от проспекта 70-летия Победы до улицы Павла Боровикова в г. Иваново	Всего:	15 259 000,00	0,00	Не выполнены работы в рамках заключенного государственного контракта от 18.07.2022 № ЗПСД-22 в связи с выявлением необходимости внесения изменений в проект планировки территории.	Единица	4	0	Причины: длительность процедуры корректировки проектно-сметной документации, положительное заключение государственной экспертизы получено в конце декабря 2022 года, как следствие отсутствие возможности проведения строительных работ
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	0,00					
		- областной бюджет	0,00					
		- федеральный бюджет	0,00					
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00					
		внебюджетное финансирование	0,00					
		Количество разработанных проектной документации	Единица					
Количество созданных, отремонтированных объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры	Единица	4	0	Причины: длительность процедуры корректировки проектно-сметной документации, положительное заключение государственной экспертизы получено в конце декабря 2022 года, как следствие отсутствие возможности проведения строительных работ				

01.05. территориального планирования Ивановской области	Корректировка схемы территориального планирования Ивановской области	Всего:	1 200 000,00	1 188 000,00	Остаток средств областного бюджета образовался из-за проведения конкурсных процедур, в результате которых цена контракта на корректировку схемы территориального планирования Ивановской области уменьшилась.	100	100	Процент	Соответствие схемы территориального планирования Ивановской области федеральному законодательству
			1 200 000,00	1 188 000,00					
01.05. Региональный проект «Жилье»		Всего:	139 758 586,01	137 066 136,30					
			139 758 586,01	137 066 136,30					
			50 894 086,01	49 217 144,54					
			88 864 500,00	87 848 991,76					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	1 200 000,00	1 188 000,00					
		- областной бюджет	1 200 000,00	1 188 000,00					
		- федеральный бюджет	0,00	0,00					
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00					
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00					
		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	139 758 586,01	137 066 136,30					
		- областной бюджет	50 894 086,01	49 217 144,54					
		- федеральный бюджет	88 864 500,00	87 848 991,76					
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00					

	всего	0,00	0,00	0,00	
	всего:	139 758 586,01	137 066 136,30		
01.05	Стимулирование программ развития жилищного строительства (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры)				
02.01					
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	139 758 586,01	137 066 136,30		
	- областной бюджет	50 894 086,01	49 217 144,54		
	- федеральный бюджет	88 864 500,00	87 848 991,76		
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		
					При финансировании мероприятия возникли проблемы, устранение которых относилось к компетенции Министра России. На остаток предусмотренных в рамках заключенных соглашений средств федерального бюджета не были приняты бюджетные обязательства и не присвоен код ФАИП/КМИ. Указанные средства Министром России предусмотрены на мероприятие, которое не реализуется на территории Ивановской области в рамках проекта «Жилье». В связи с чем, УФК по Ивановской области финансирование не представлялось возможным в связи с недостаточностью средств федерального бюджета. В отводе.

подается в адрес
 Министра России
 было направлено
 обращение с
 просьбой
 устранения
 указанной
 проблемы, однако
 вопрос решен не
 был. Из
 дополнительно
 выделенных в 2022
 году средств
 областного
 бюджета в размере
 50 млн. руб.
 освоено 48,37 млн
 руб., которые были
 направлены на
 оплату работ по
 муниципальному
 контракту на
 строительные -
 монтажные работы
 и контракту на
 проведение
 строительного
 контроля.

внебюджетное
 финансирование

0,00

0,00

Количество реализованных
 проектов по строительству
 (реконструкции) объектов
 транспортной
 инфраструктуры в целях
 реализации проектов по
 развитию территорий,
 преуматривающих
 строительство жилья, в
 рамках стимулирования
 программ развития
 жилищного строительства

Единица

1

1

<p>Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства</p>	<p>01.05 02.02</p>	<p>Всего:</p>	0,00	0,00	0,00	<p>Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья</p>	<p>60</p>	<p>68</p>	<p>Процент</p>	
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	0,00	0,00					0,00
			- областной бюджет	0,00	0,00					0,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00					0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00					0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00					0,00

01 05 03 Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной политики в области ценообразования на строительную продукцию»	Анализ цен строительных ресурсов на территории Ивановской области	Всего	8 961 064,69	8 961 064,69	8 961 064,69	Актуальность, достоверность и полнота сведений о текущих ценах на строительные ресурсы	Процент	100	100			
										бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	8 961 064,69	8 961 064,69
										- областной бюджет	8 961 064,69	8 961 064,69
										- федеральный бюджет	0,00	0,00
										- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
										внебюджетное финансирование	0,00	0,00
										Всего:	8 961 064,69	8 961 064,69
										бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	8 961 064,69	8 961 064,69
										- областной бюджет	8 961 064,69	8 961 064,69
										- федеральный бюджет	0,00	0,00
- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00										
внебюджетное финансирование	0,00	0,00										

<p>Количество поступивших заявок на проверку документации, подготовленной в соответствии с действующим законодательством, для осуществления процедуры закупки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области</p>	<p>Штука</p>	<p>50</p>	<p>68</p>	<p>Увеличение финансирования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (государственная программа РФ "Развитие образования"), капитального ремонта объектов здравоохранения.</p>
<p>Количество заключенных договоров на техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области</p>	<p>Штука</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>Увеличение финансирования в рамках капитального ремонта объектов здравоохранения.</p>

01.06	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего:	453 177 969,50	378 683 008,88	Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области (стоимость принятых объемов работ)	1094,12	1261,14	Увеличение финансирования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (государственная программа РФ "Развитие образования"), капитального ремонта объектов здравоохранения
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	20 381 647,96	3 796 692,73				
			- областной бюджет	20 381 647,96	3 796 692,73				
			- федеральный бюджет	0,00	0,00				
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
			внебюджетное финансирование	432 796 321,54	374 886 316,15				
			Всего:	453 177 969,50	378 683 008,88				
01.06	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	20 381 647,96	3 796 692,73	Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области (стоимость принятых объемов работ)	1094,12	1261,14	Увеличение финансирования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (государственная программа РФ "Развитие образования"), капитального ремонта объектов здравоохранения
			- областной бюджет	20 381 647,96	3 796 692,73				
			- федеральный бюджет	0,00	0,00				
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00				
			внебюджетное финансирование	432 796 321,54	374 886 316,15				
			Всего:	453 177 969,50	378 683 008,88				

