

Начальник Департамента  
строительства и архитектуры  
Ивановской области  
«14» февраля 2020 г.



А.Ю. Батурин

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Ивановской области»  
за 2019 год

**Администратор государственной программы Ивановской области:**

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области

**Исполнители государственной программы Ивановской области:**

- Департамент строительства и архитектуры Ивановской области,
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,
- Департамент развития информационного общества Ивановской области.

Ответственный исполнитель:  
Волкова Анна Александровна,  
тел. 90-14-71, email: volkova\_aa@ivreg.ru

2020 г.



## Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм

2019 год – второй год реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (далее – Государственная программа). Достижение целей Государственной программы осуществляется посредством реализации шести подпрограмм.

В соответствии с Законом Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. 12.12.2019) на реализацию Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрено 547 830 986,83 руб.

По итогам года освоение составило 90,6%. Неосвоенные бюджетные средства приходятся на следующие подпрограммы:

- «Развитие газификации Ивановской области» (не освоено 27 120 921,65 руб. из средств областного бюджета);

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (не освоено 17 452 264,18 руб., в том числе 17 277 747,53 руб. из средств государственной корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 174 516,65 руб. из средств областного бюджета);

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (не освоено 4 065 938,00 руб. из средств федерального бюджета);

- «Обеспечение жильем молодых семей» (не освоено 1 401 664,74 руб., в том числе 1 301 253,5 руб. из средств федерального бюджета и 100 411,24 руб. из средств областного бюджета);

- «Стимулирование развития жилищного строительства» (не освоено 687 552,87 руб. из средств областного бюджета);

- «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (не освоено 616 830,77 руб. из средств областного бюджета).

Запланированные значения целевых индикаторов, предусмотренные Программой, достигнуты. Исключение составляют 2 показателя:

- «Годовой объем ввода жилья» (В 2019 году на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 148,268 тыс. кв.м многоквартирного жилья и 174,067 тыс. кв.м объектов ИЖС. Правительством Ивановской области в Минстрой России в I квартале 2019 года направлены предложения по снижению показателей ввода жилья (данный показатель установлен паспортом федерального проекта «Жилье») в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование: в 2019 году - до 270 тыс. кв. м., в 2020 году – 275 тыс. кв. м., в 2021 году – до 280 тыс. кв. м.);

- «Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области» (не достижение планового значения обусловлено тем, что показатель уровня газификации региона определяется от общего количества подключенных к природному газу домовладений и квартир по введенным в эксплуатацию объектам газификации, строительство

которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилось строительство жилья с установкой электроплит, уровень газификации по Ивановской области за 2019 год вырос на 0,25 % и составил на 01.01.2020 77,34 %).

Фактически достигнутое значение показателя «Уровень доступности жилья для жителей Ивановской области» не указано по причине отсутствия статистических данных для расчета показателя (статистические данные по итогам 2019 года для расчета показателя формируются в срок до 1 марта 2020 года).

## **Подпрограммы:**

### **1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».**

В 2019 году Ивановской области на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, были предоставлены средства федерального бюджета в объеме 94 911 900,00 рублей (в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.12.2019 № 389-ФЗ). На данные средства произведены выплаты на приобретение жилья 81 гражданину на сумму 93 770 262,00 рублей.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за год)» не достигнут (план – 76 чел., факт – 74 чел.). Снижение фактически достигнутого значения показателя связано с увеличением средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Ивановской области в 4 кв. 2019 года.

На предоставленные региону в 2019 году средства федерального бюджета произведены выплаты на строительство или приобретение жилья 74 ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и членам семей умерших (погибших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны на общую сумму 89 547 048,00 руб., в том числе в первоочередном порядке 21 инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, 2 жителям блокадного Ленинграда, а также в порядке очередности 51 вдове участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (за год)» достигнут (план – 4 чел., факт – 4 чел.).

На предоставленные региону в 2019 году средства федерального бюджета произведены выплаты на приобретение жилья 4 ветеранам боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий на общую сумму 2 391 912,00 рублей.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за год)» не достигнут (план – 9 чел., факт – 3 чел.). В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.12.2019 № 389-ФЗ на реализацию данного мероприятия Ивановской области предусмотрена федеральная субсидия в размере 2 342 100,00. Указанный объем средств позволил осуществить выплаты 3 гражданам.

Целевой показатель «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (на конец года)» достигнут (план – 0 чел., факт – 7 чел.).

Целевой показатель «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (на конец года)» не достигнут (план – 27 чел., факт – 25 чел.). Снижение показателя связано с фактическим снятием граждан с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным основаниям.

Целевой показатель «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (на конец года)» достигнут (план – 126 чел., факт – 127 чел.).

Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год Ивановской области предусмотрены средства федерального бюджета на обеспечение жильем:

ветеранов боевых действий в объеме 2 977 800,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 4 чел.;

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в объеме 4 612 800,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 7 человек.

Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны средства федерального бюджета не предусмотрены. Однако, имеется необходимость в предоставлении средств федерального бюджета на данные цели, поскольку по состоянию на 01.01.2020 в очереди на улучшение жилищных условий значатся 7 вдов



инвалидов и участников Великой Отечественной войны, для обеспечения жильем которых требуется ориентировочно 8 546 076,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года в области на учете на улучшение жилищных условий остаются:

25 ветеранов боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005. На обеспечение их жильем за счет средств федерального бюджета дополнительно потребуется ориентировочно 12 283 050,00 руб.;

127 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005. На обеспечение их жильем за счет средств федерального бюджета дополнительно потребуется ориентировочно 72 912 318,00 рублей.

## **2. Подпрограмма «Развитие газификации Ивановской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» (далее – Подпрограмма) Государственной программы в 2019 году были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 176 608 938,72 руб.

Фактически в рамках подпрограммы предоставлены субсидии в сумме 149 488 017,074 руб. (освоение составило 84,64%).

Бюджетные средства были направлены на реализацию 33 инвестиционных проектов. По результатам реализации инвестиционных проектов в 2019 году:

– выполнена разработка 14 проектных документаций для газификации 26 населенных пунктов Ивановской области: Заволжского района (д. Мартыниха, д. Шерониха, д. Чеганово), Ильинского района (с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево), Кинешемского района (д. Антипино, д. Пеньки), Пучежского района (д. Гремячево Верхнее, д. Соловьево, д. Повалихино, д. Привалово, д. Дмитриево Большое, с. Кандаурово, с. Мортки), Фурмановского района (д. Паньково, с. Иванцево, д. Каликино, д. Мостечное, с. Дуляпино), Южского района (с. Новоклязьминское, с. Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино);

– начата разработка 7 проектных документаций со сроком завершения проектных работ – 2 квартал 2020 года. Данное проектирование предусматривает газификацию 10 населенных пунктов Ивановской области: Вичугского района (д. Погорелка), Гаврилово-Посадского района (с. Скомово, с. Владычино, с. Глумово, п. Петровский), Ильинского района (д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузьево), Комсомольского района (с. Октябрьский (строительство газовой котельной)), Лухского района (п. Лух (Южная часть), Юрьеvecкого района (с. Обжериха);

– выполнено строительство газораспределительной сети протяженностью 10,47 км для обеспечения газификацией 160 жилых домов в Вичугском районе (д. Шехолдино (подача газа осуществляется с 24 декабря 2019 года), д. Вандышево (подача газа осуществляется с 30 июля 2019 года), д. Мартыниха (подача газа запланирована на 2 квартал 2020 года)), в Заволжском районе (д. Мартыниха, д. Шерониха, д. Чеганово (подача газа запланирована на 4 квартал 2020 года));

– выполнено строительство газораспределительной сети протяженностью 16,49 км для газификации 144 жилых домов граждан – членов кооперативов по газификации в Ивановском районе (КПК «Орьмово» (подача газа осуществляется с 31 декабря 2019 года), ТСЖ «Сальцево» (подача газа осуществляется с 27 декабря 2019 года)), Палехском районе (НПК «Ульяниха» (подача газа осуществляется с 15 ноября 2019)), Тейковском районе (ПК «Надежда» (подача газа осуществляется с 19 ноября 2019 года));

– начато строительство газораспределительной сети в Комсомольском (с. Октябрьский) и Ивановском (ПК «Пещеры» в д. Пещеры) районах, со сроком завершения подрядных работ – 2 квартал 2020 года;

– завершено строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Сеготь Пучежского района (пуск газа запланирован на 2 квартал 2020 года).

В целом по области уровень газификации за 2019 год вырос на 0,25 % и составил на 1 января 2020 года 77,34%.

Запланированные значения целевых индикаторов, предусмотренные Подпрограммой, достигнуты не в полной мере.

Плановое значение показателя «Разработка (корректировка) проектной документации» - достигнуто частично (14 ед. из 15 ед.) в результате следующего обстоятельства: не выполнение проектной организацией ООО «ОмегаСпектр» работ по разработке проектной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Заречный Заволжского района Ивановской области. Муниципальным заказчиком осуществлено расторжение муниципального контракта, внесение проектной организации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 2 года.

В 2020 году в рамках Подпрограммы запланировано:

– завершение 10 переходящих с 2019 года объектов газификации (завершение проектных работ по строительству объектов газификации в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Ильинском, Ивановском, Комсомольском, Лухском и Юрьевоцком муниципальных районах; завершение строительства распределительных газопроводов в Комсомольском районе (с. Октябрьский) и Ивановском районе (д. Пещеры));

– строительство распределительных газопроводов в Ильинском (с. Нажерово, д. Счастливица, д. Астафьево), Фурмановском (д. Паньково, с. Иванцево, д. Каликино, д. Мостечное), Южском (с. Новоклязьминское) районах;

– начало строительства распределительных газопроводов в Юрьевоцком (с. Обжериха) и Южском (с. Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино) районах (срок завершения работ – 2021 год);

– строительство распределительных газопроводов для обеспечения газификацией граждан – членов кооперативов по газификации в Ивановском (д. Бурмакино, д. Игнатцево, д. Кожевницы, д. Теплово), Кинешемском (д.

Журихино), Комсомольском (д. Тимоново, д. Кожевниково) и Шуйском (д. Коровино) муниципальных районах;

– строительство двух газовых блочно-модульных котельных в Вичугском районе (в д. Гаврилково и д. Ломы Большие);

– разработку проектной документации на строительство объектов газификации в Заволжском, Лухском и Родниковском муниципальных районах.

### **3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

В 2019 году из средств федерального бюджета Ивановской областью на реализацию мероприятия подпрограммы привлечено 42 511 600,00 руб., софинансирование за счет средств областного бюджета составило 3 280 408,11 руб.

Благодаря этому, в 2019 году муниципальными образованиями Ивановской области выдано 48 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (со сроком реализации 4 месяца). Все вышеуказанные свидетельства по состоянию на 01.01.2020 года оплачены и реализованы.

В целях привлечения средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

### **4. Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»**

В 2019 году в бюджете Ивановской области на реализацию подпрограммы предусмотрено 25 000 000,00 руб.

Благодаря этому, в 2019 году муниципальными образованиями Ивановской области выдано 33 свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (со сроком реализации 4 месяца). Однако гражданами - участниками подпрограммы реализовано 32 свидетельства (1 семья не смогла реализовать свидетельство по причине отказа банка в выдаче кредита) по состоянию на 01.01.2020.

В целях оказания поддержки гражданам при оформлении ипотечных жилищных кредитов (погашении основной суммы долга и уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».

### **5 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»**

В 2019 году в рамках федерального проекта «Жилье» Ивановской области предоставлена субсидия в размере 61 654 600,00 руб. на строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново, софинансирование за счет областного бюджета составило 4 408 640,00 руб.

Также дополнительно в рамках регионального проекта «Жилье» были предусмотрены средства областного бюджета в размере 10 000 000,00 руб. на выполнение строительных работ на объекте.

В 2019 году работы на объекте выполнены в соответствии с графиком производства работ.

Запланированная техническая готовность объекта достигнута и по итогам года составляет 62%.

В целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию проектов в сфере жилищного строительства в рамках реализации указанного федерального проекта необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства», в части строительства объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, а также на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья.

Кроме того, в 2019 году предоставлены субсидии муниципальным образованиям Ивановской области на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки на общую сумму 42 326 447,63 руб. В результате подготовлены 13 проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также 6 проектов внесения изменений в генеральные планы. На выделенные из областного бюджета денежные средства подготовлена научно-исследовательская работа «Концепция проекта внесения изменений в схему территориального планирования Ивановской области. Рекомендации и предложения для внесения изменений в схему территориального планирования Ивановской области» по теме: «Подготовка проекта корректировки схемы территориального планирования Ивановской области» (промежуточный, этап 1). Также осуществлено внедрение типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которое позволит выполнить требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, повысить рейтинг Ивановской области в Национальном рейтинге.

#### **6. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

В 2019 году на территории Ивановской области реализуется подпрограмма «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы. Инструментом реализации вышеуказанной



подпрограммы является программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п (далее – программа переселения). Программа разбита на 5 этапов. Реализации каждого этапа программы переселение составляет 2 года (п. 11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ).

В первый этап 2019 – 2020 годов программы переселения (заявка 2019 года) включены 6 муниципальных образований. Срок реализации этапа 2019 года 31.12.2020. Параметры первого этапа программы приведены в таблице:

Параметры первого этапа программы (в редакции постановления Правительства Ивановской области от 29.01.2020 года № 31-п)	Всего
<i>Планируемые показатели выполнения программы</i>	
Количество переселяемых граждан	168
Расселяемая площадь, кв. м	2 650,21
<i>Объем и источники финансирования программы, тыс. руб.</i>	
Средства Фонда	75 364 569,42
Средства бюджета субъекта Российской Федерации	761 257,49
Средства местных бюджетов	4 853 210,17
Всего	80 979 037,08

Заявка Ивановской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию этапа 2019-2020 годов одобрена Правлением государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) 21 июня 2019 года.

По состоянию на 01.01.2020 года в рамках первого этапа программы переселения заключены муниципальные контракты на приобретение/выплату выкупной стоимости 53 жилых помещений общей площадью 2 293,85 кв. м (86,10% от потребности).

По состоянию на 01.01.2020 года в регион поступило средств Фонда – 63 267 614,99, кассовое исполнение составляет 60 078 335,82 рублей, в том числе: средства Фонда – 59 477 552,47 рублей, средства областного бюджета – 600 783,35 рублей. Денежные средства не освоенные муниципальными образованиями (городскими округами: Иваново и Кинешма) будут израсходованы в 2020 году. В феврале 2020 года Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области разработан проект постановления по внесению изменений в Государственную программу, в части переноса остатков неизрасходованных средств Фонда и областного бюджета г.о. Иваново и г.о. Кинешма на 2020 год, с формулировкой «кроме того, остатки прошлых лет» (вр- 2345694), который с 04.02.2020 года проходит согласование в органах исполнительной власти.

По состоянию на 01.01.2020 года переселено 109 человек, ликвидировано аварийной площади 1959,74 кв. м. Установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 446-р

для Ивановской области целевой показатель на 2019 год в размере 340 кв. м. достигнут регионом в полном объеме. Муниципальными образованиями реализация мероприятий продолжается.

При разработке подпрограммы Государственной программы целевые индикаторы (показатели) указаны в соответствии с паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На 2019 года запланировано следующие целевые показатели:

- 1.1.1. Показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» (чел.) - 20 человек. По состоянию на 01.01.2020 годы было расселено 109 человек из 168 человек первого этапа программы. (89 человек расселенные в 2019 году войдут в целевой показатель 2020 года, так как целевой показатель 2020 года сформирован из остатка граждан этапа 2019 года, не вошедших в целевой показатель и части граждан по этапу 2020 года программы переселения);

- 1.1.2. Показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» (кв. метров). По состоянию на 01.01.2020 годы было расселено 1959,74 кв. метров из 2650,21 кв. метров первого этапа программы. (1599,74 кв. метров расселенные в 2019 году войдут в целевой показатель 2020 года, так как целевой показатель 2020 года сформирован из остатка аварийного жилищного фонда кв. метров этапа 2019 года, не вошедших в целевой показатель и части аварийного жилищного фонда кв. метров по этапу 2020 года программы переселения).

Отчет о ходе реализации государственных программ Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» за 2019 год (по состоянию на 01.01.2020)

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции от 31 декабря 2019)	Касовые расходы	Пояснения причин отклонений (по состоянию на 01.01.2020)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	В рублех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области; Департамент социальной защиты населения Ивановской области; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего	547 830 986,83	496 485 814,62	Основные средства федерального и областного бюджетов составило 90,6 %	1. Показатель "Головной объем ввода жилья"	тыс. кв. м.	377	322,335	В 2019 году на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 148,268 тыс. кв.м многоквартирного жилья и 174,067 тыс. кв.м объектов ИЖС. Правительством Ивановской области в Министрой России в I квартале 2019 года направлены предложения по снижению показателя ввода жилья (данный показатель установлен паспортом федерального проекта «Жилье») в связи с переводом застройщиков на простое финансирование: в 2019 году - до 270 тыс. кв. м, в 2020 году - 275 тыс. кв. м., в 2021 году - до 280 тыс. кв. м. Однако на текущий момент указанные предложения не учтены, соответствующие изменения в паспорт федерального проекта «Жилье» не внесены.
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	547 830 986,83	496 485 814,62		2. Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия"	тыс. ед.	0,075	0,08	Предусмотрены на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" и Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" средства федерального и областного бюджетов позволили выдать 81 свидетельство семьям в целях улучшения жилищных условий, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредита. Однако улучшить свои жилищные условия смогли 80 семей (1 свидетельство не было реализовано по причине отпада банка в выданные кредита одной из семей, получивших свидетельство).
			областной бюджет	269 075 286,83	240 375 053,65		3. Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	человек	35	81	В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (фед. 02.12.2019) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Ивановской области предусмотрено федеральная субсидия в размере 94 911 900,00. Указанный объем средств позволит осуществить выплаты 81 гражданину.
			федеральный бюджет	202 002 400,00	196 635 208,50		4. Показатель "Уровень доступности жилья для жителей Ивановской области"	процентов	53,90	-	На текущую дату итоговые статистические данные для расчета показателя не сформированы.
			Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	76 755 300,00	59 477 552,47		5. Показатель "Уровень газификации пригородных городов и сельских поселений Ивановской области"	процентов	77,50	77,34	Показатель уровня газификации региона определяется от общего количества подключенных к природному газу домохозяйств и квартир по населенным в эксплуатацию объектам газификации, строительство которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилась строительство жилья с установкой электротеплотит, уровень газификации по Ивановской области за 2019 год вырос на 0,25 % и составил на 01.01.2020 года - 77,34 %

*Олегов*

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (с реализацией в 31 декабря 2019)	Классовые расходы	Показатели причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Исчисление причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов Всего - бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет бюджеты государственных внебюджетных фондов всего - бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	0,00 0,00 97 836 200,00 97 836 200,00 0,00 97 836 200,00 0,00 97 836 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93 770 262,00 93 770 262,00 0,00 93 770 262,00 0,00 93 770 262,00 0,00 0,00	6. Показатель "Соприращение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным"		процентов	0,13	0,13	-
1.1	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджетные государственные внебюджетные фонды внебюджетное финансирование	97 836 200,00 97 836 200,00 0,00 0,00	93 770 262,00 93 770 262,00 0,00 0,00	Основание средств федерального бюджета составило 95,8 %. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.12.2019 № 389-ФЗ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Ивановской области предусмотрена федеральная субсидия в размере 94 911 900,00. Неполноценные остатки средств федерального бюджета по мероприятиям подпрограммы (в размере 510 798,00, 442 788,00 и 31 852,00) недостаточны для осуществления выплат гражданам.					
1.1.1	Мероприятие "Осуществление жилищной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	89 578 900,00 89 578 900,00 0,00	89 547 048,00 89 547 048,00 0,00	Основие средств федерального бюджета составило 99,96%. Неполноценный остаток средств федерального бюджета в размере 31 852,00 недостаточен для выплаты одному человеку.	1.1.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за год)"	человек	76	74	Снижение показателя связано с увеличением средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Ивановской области в 4 кв. 2019 года
1.1.2	Мероприятие "Осуществление жилищной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	2 834 700,00 2 834 700,00 0,00	2 391 912,00 2 391 912,00 0,00	Основие средств федерального бюджета составило 84,4%. Неполноценный остаток средств федерального бюджета в размере 442 788,00 недостаточен для выплаты одному человеку.	1.1.2 Показатель "Число лиц, оказавших первоочередное мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (на конец года)"	человек	4	4	Увеличение показателя связано с фактическим количеством обращений ветеранов войны в органы местного самоуправления с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет средств федерального бюджета
1.1.3	Мероприятие "Осуществление жилищной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	5 422 600,00 5 422 600,00 0,00	1 831 302,00 1 831 302,00 0,00	Основие средств федерального бюджета составило 33,8 %. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.12.2019 № 389-ФЗ на реализацию данного мероприятия Ивановской области предусмотрена федеральная субсидия в размере 2 342 100,00. Неполноценный остаток средств федерального бюджета в размере 510 798,00 недостаточен для выплаты одному человеку.	1.1.3 Показатель "Число лиц, оказавших первоочередное мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (на конец года)"	человек	9	3	В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.12.2019 № 389-ФЗ на реализацию данного мероприятия Ивановской области предусмотрена федеральная субсидия в размере 2 342 100,00. Указанный объем средств невозможно осуществить выплаты 3 гражданам.
			Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - федеральный бюджет	5 422 600,00 0,00	1 831 302,00 0,00	1.3.2 Показатель "Число лиц, оказавших первоочередное мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за год)"	человек	126	127	Увеличение показателя связано с фактическим количеством обращений граждан в органы местного бюджета	



№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в рублях на 31 декабря 2019)	Кассовые расходы	Показатели причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Подпрограмма "Развитие жилищной инфраструктуры Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	всего бюджетное финансирование	176 608 938,72	149 488 017,07	Основное средство областного бюджета составило 84,64 %. Носовские средства областного бюджета связаны с:	законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (на конец года)"				
			Всего	176 608 938,72	149 488 017,07	- образование экономии (уступки) в ходе проведения аукционов (конкурсов) по определению подрядной (проектной) организации;					
			- областного бюджета	0,00	0,00	- образование экономии в ходе производства строительных-монтажных работ на объектах газификации (отпаловые работы, невозможностью выполнения строительных-монтажных работ в отопительный сезон; недрезультативном исполнении (подрядчиком) актов выполненных работ.					
			- бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			всего бюджетное финансирование	176 608 938,72	149 488 017,07						
			Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	176 608 938,72	149 488 017,07						
			- областного бюджета	0,00	0,00						
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			Всего	176 608 938,72	149 488 017,07						
2.1.1.	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	всего бюджетное финансирование	176 608 938,72	149 488 017,07	Основное средство областного бюджета составило 84,64 %. Носовские средства областного бюджета связаны с:	1.1.1. Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов"	км.	26,96	26,96	
			Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	176 608 938,72	149 488 017,07		1.1.2. Показатель "Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)"	единиц	304	304	
			- областного бюджета	0,00	0,00		1.1.3. Показатель "Газификация природным газом котельных"	единиц	1	1	
			- федеральный бюджет	0,00	0,00		1.1.4. Показатель "Ремонтные работы газораспределительных станций (ГРС)"	единиц	0	0	
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		1.1.5. Показатель "Разработка (корректировка) проектной документации"	единиц	15	14	Плановое значение показателя не достигнуто по причине того, что проектная организация ООО "Окстаспектр" не выполнила работы по разработке проектной документации на строительство газовой блочной котельной в с. Заречный Заволжского муниципального района Ивановской области. Муниципальным заказчиком расторгнут муниципальный контракт, проектная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
3.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	всего бюджетное ассигнования всего, в том числе:	45 792 008,11	44 390 343,37	Основное средство областного и федерального бюджета составило 96,9%.					
			- областного бюджета	3 280 408,11	3 179 996,87	Экономия средств областного и федерального бюджета сложилась по результатам внесения изменений в постановление Правительства Ивановской области от 14.04.2019 № 139-п. О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" в 2019 году", а также в связи с уменьшением сумм социальной выплаты трем семьям с учетом остатка по кредиту.					
			- федеральный бюджет	42 511 600,00	41 210 346,50						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			всего бюджетное финансирование	45 792 008,11	44 390 343,37						
			Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	45 792 008,11	44 390 343,37						
			- областного бюджета	3 280 408,11	3 179 996,87						
			- федеральный бюджет	42 511 600,00	41 210 346,50						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			всего бюджетное финансирование	45 792 008,11	44 390 343,37						
			Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	45 792 008,11	44 390 343,37						
			- областного бюджета	3 280 408,11	3 179 996,87						
			- федеральный бюджет	42 511 600,00	41 210 346,50						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			Всего	45 792 008,11	44 390 343,37						
3.1.1	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	всего бюджетное финансирование	45 792 008,11	44 390 343,37	Обеспечение	1.1.1. Показатель "Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома"	семей	48	48	
			Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	45 792 008,11	44 390 343,37						
			- областного бюджета	3 280 408,11	3 179 996,87						
			- федеральный бюджет	42 511 600,00	41 210 346,50						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			всего бюджетное финансирование	45 792 008,11	44 390 343,37						

*Объем* *Кот*

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, областного мероприятия, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в реализации на 31 декабря 2019)	Исполненные расходы	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00	24 383 169,23 24 383 169,23 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 97,5%.					
4.1.	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00	24 383 169,23 24 383 169,23 0,00 0,00	Экономия средств областного бюджета сложилась по результатам внесения изменений в постановление Правительства Ивановской области от 18.03.2019 № 80-п "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступных и комфортных условий населения Ивановской области" в 2019 году", а также отсуда банка в выданные кредиты гражданам - участнику мероприятия.					
4.1.1	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00	24 383 169,23 24 383 169,23 0,00 0,00	1.1.1. Показатель "Количество граждан (семей), получивших кредиты по предоставлению субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))". Из 33 выданных свидетельств реализовано 32 по причине отказа банка в выдаче кредита одной из семей, получивших свидетельство.					
5.	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	125 063 240,00 125 063 240,00 63 408 640,00 61 654 600,00 0,00	124 375 687,13 124 375 687,13 62 721 087,13 61 654 600,00 0,00	Освоение средств областного и федерального бюджета составило 99,4%. Несвоевременное освоение средств областного бюджета по муниципальным образованиям Ивановской области на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки связано с: - отсказом Палесского муниципального района от субсидии в связи с невозможностью освоения средств в 2019 году; - отсутствием заявок на сумму 542 398,33.					
5.1.	Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	49 000 000,00 49 000 000,00 0,00 0,00	48 312 447,13 48 312 447,13 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 98,6%. Несвоевременное освоение средств областного бюджета по муниципальным образованиям Ивановской области на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки связано с: - отсказом Палесского муниципального района от субсидии в связи с невозможностью освоения средств в 2019 году; - отсутствием заявок на сумму 542 398,33.					
5.1.1	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку проекта внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	43 014 000,00 43 014 000,00 0,00 0,00	42 326 447,13 42 326 447,13 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 98,4%. Несвоевременное освоение средств областного бюджета связано с: - отсказом Палесского муниципального района от субсидии в связи с невозможностью освоения средств в 2019 году; - отсутствием заявок на сумму 542 398,33.					
5.1.2	Мероприятие "Корректировка схемы территориального планирования Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	3 986 000,00 3 986 000,00 0,00 0,00	3 986 000,00 3 986 000,00 0,00 0,00	1.4.1. Показатель "Соответствие схемы территориального планирования Ивановской области федеральному законодательству"					

101.00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования в Программе (в разрезе на 31 декабря 2019)	Классификация расходов	Наименование цели/показателя	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
			исключительно финансирование			100 %				
5.1.3	Мероприятие "Выделение типового типичного программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 100 %	ед.	1	1	-
5.2.	Региональный проект "Жилье"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	76 063 240,00 76 063 240,00 14 408 640,00 61 654 600,00 0,00 0,00	76 063 240,00 76 063 240,00 14 408 640,00 61 654 600,00 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 100 %				
5.2.1.	Мероприятие "Стимулирование программ развития жилищного строительства" (Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры)"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	76 063 240,00 76 063 240,00 14 408 640,00 61 654 600,00 0,00 0,00	76 063 240,00 76 063 240,00 14 408 640,00 61 654 600,00 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 100 %	ед.	0	0	-
6.	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	77 530 600,00 77 530 600,00 775 300,00 76 755 300,00 0,00 0,00	60 078 335,82 60 078 335,82 600 783,35 59 477 552,47 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 100 %				
6.1.	Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сохранения жилищного фонда"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	77 530 600,00 77 530 600,00 775 300,00 76 755 300,00 0,00 0,00	60 078 335,82 60 078 335,82 600 783,35 59 477 552,47 0,00 0,00	Освоение средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и средств областного бюджета составило 77,5 %  Этап 2019 года реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" завершается 31.12.2020 (п.11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ).  Денежные средства, не освоены муниципальными образованиями (городами округами Иваново и Кинешма), будут вырасходованы в 2020 году. В настоящее время процедуру согласования проходит проект постановления Правительства Ивановской области по внесению изменений в подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" в части переноса остатков неиспользованных средств Фонда содействия реформированию ЖСХ и областного бюджета на 2020 год (вп-234-5694).	чел.	20	109	Этап 2019 года реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" завершается 31.12.2020 (п.11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ). В рамках реализации этапа 2019 года необходимо расселить 123 человека, плановое значение целевого показателя на 2019 год - 20 человек, по состоянию на 01.01.2020 расселено 109 человек (89 человек, расселенные в 2019 году входят в целевой показатель 2020 года).
6.1.1.	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития многоквартирного жилищного строительства"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	77 530 600,00 77 530 600,00 775 300,00	60 078 335,82 60 078 335,82 600 783,35	Освоение средств областного бюджета составило 100 %	кв. м.	360	1 939,74	Этап 2019 года реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" завершается 31.12.2020 (п.11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 №

Коп

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (на реализацию на 31 декабря 2019)	Кассовые расходы	Повышения притока отложенной	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0,00	0,00						183-ФЗ). В рамках реализации этапа 2019 года необходимо рассмотреть 2497,56 кв. м. аварийного жилищного фонда, подлежащее изъятию целевого показателя на 2019 год - 360 кв. м., по состоянию на 01.01.2020 рассмотрено 1999,74 кв. м. (1599,74 кв. м. рассмотрены в 2019 году войдут в показатель 2020 года).