

**Годовой отчет**  
**О реализации государственной программы**  
**Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем**  
**населения Ивановской области»**

Администратор  
государственной  
программы

Департамент строительства и  
архитектуры Ивановской области

Департамент строительства и  
архитектуры Ивановской области

Департамент социальной защиты  
населения Ивановской области

Исполнители:

Департамент жилищно-  
коммунального хозяйства  
Ивановской области

Департамент развития  
информационного общества  
Ивановской области

Отчетный период

2020 год

Дата подготовки

12.02.2021

Отчет подготовлен

Михаил Александрович Петрухин  
(4932) 90-14-77,  
petruhin\_ma@ivreg.ru

Начальник Департамента  
строительства и архитектуры  
Ивановской области



А.Ю. Батури



## **Информация о результатах реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»**

Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п.

Целями Программы являются:

1. Содействие улучшению жилищных условий граждан и повышению доступности жилья.
2. Обеспечение повышения уровня газификации Ивановской области природным газом.
3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограмм «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Развитие газификации Ивановской области», «Обеспечение жильем молодых семей», «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», «Стимулирование развития жилищного строительства», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Объем финансирования Программы, запланированный на 2020 год за счет всех источников составил 685,2 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 339,5 млн. руб., средств областного бюджета – 262,1 млн. руб., средств государственных корпораций – 83,6 млн. руб.

Кассовое исполнение Программы составило 83,6%.

### **1. Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»**

Из шести запланированных значений ключевых показателей результатов реализации Программы достигнуты три:

- Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» превысило плановое значение 2020 года на 0,016 тыс. единиц и фактическое значение 2019 года на 0,117 тыс. единиц;
- Фактическое значение показателя «Уровень доступности жилья для жителей Ивановской области» составило 61,9%, тогда как плановое значение составляло 53,3%;
- Значение показателя «Сокращение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным» сохранилось на уровне 2019 года, при этом превысило плановое значение 2020 года на 0,01%.

Показатель годового объема ввода жилья в 2020 году, установленный для Ивановской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 330 тыс. кв. м также выполнен и превысил значение 2019 года на 7,99 тыс. кв. м. Тем не менее, плановое значение показателя в Программе в размере 420 тыс. кв. м не удалось своевременно привести в соответствие с установленным Минстроем России значением, в связи с чем показатель считается не исполненным.

В связи с фактическим уменьшением Минстроем России лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия на 1,5 млн. руб., не удалось достичь значения показателя «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Плановое значение превышает фактическое на 2 человек.

Также не достигнуто плановое значение уровня газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области в размере 77,8%. Показатель определяется от общего количества подключенных к природному газу домовладений и квартир по введенным в эксплуатацию объектам газификации, строительство которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилось строительство жилья с установкой электроплит, уровень газификации по Ивановской области за 2020 год вырос на 0,22% и составил 77,56%.

#### Подпрограмма

#### «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

В 2020 году Ивановской области на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, были выделены средства федерального бюджета в объеме 35 011 900,00 рублей. На данные средства произведены выплаты на приобретение жилья 30 гражданам на сумму 31 976 334,00 рублей. Неиспользованный остаток средств составил 3 035 566,00 рублей.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за год)» достигнут (план – 21 чел., факт – 21 чел.). На выделенные региону в 2020 году средства федерального бюджета в объеме 27 421 300,00 руб. произведены выплаты на строительство или приобретение жилья 21 чел. на общую сумму 26 347 356,00 руб., в том числе в первоочередном порядке 1 инвалиду и 1 жителю блокадного Ленинграда, а также в порядке очередности 19 вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Неиспользованный остаток средств в размере 1 073 944,00 руб. недостаточен для выплаты одному человеку.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (за год)» достигнут (план – 4 чел., факт – 4 чел.). В 2020 году региону из федерального бюджета выделено 2 977 800,00 рублей. Согласно расходному расписанию Минстроя России от 15.12.2020 лимиты бюджетных обязательств на указанные цели уменьшены на 485 400,00 руб. и составили 2 492 400,00 рублей. Выплаты на приобретение жилья произведены 4 ветеранам боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий на общую сумму 2 492 388,00 рублей. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за год)» достигнут (план – 5 чел., факт – 5 чел.). В 2020 году региону из федерального бюджета выделено 4 612 800,00 рублей. Согласно расходному расписанию Минстроя России от 15.12.2020 лимиты бюджетных обязательств на указанные цели уменьшены на 1 476 200,00 руб. и составили 3 136 600,00 рублей. Выплаты на приобретение жилья произведены 5 инвалидам на общую сумму 3 136 590,00 рублей. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Незначительное уменьшение на конец 2020 года фактического значения целевого показателя «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (на конец года)» (план – 1 чел., факт – 0 чел.) обусловлено фактической выплатой на приобретение жилья всем ветеранам Великой Отечественной войны, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2021.

Уменьшение на конец 2020 года фактического значения целевого показателя «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (на конец года)» (план – 21 чел., факт – 18 чел.) обусловлено фактическим снятием органами местного самоуправления граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным причинам.

Уменьшение на конец 2020 года фактического значения целевого показателя «Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (на конец года)» (план – 121 чел., факт – 102 чел.) обусловлено фактическим снятием



органами местного самоуправления граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным причинам.

Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год Ивановской области предусмотрены средства федерального бюджета на обеспечение жильем:

ветеранов Великой Отечественной войны - в объеме 24 157 800,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 19 чел.;

ветеранов боевых действий - в объеме 3 273 000,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 5 чел.;

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - в объеме 4 990 300,00 руб., которые позволят обеспечить жильем ориентировочно 7 человек.

По состоянию на 01.01.2021 в области на учете на улучшение жилищных условий остаются:

18 ветеранов боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005. На обеспечение их жильем за счет средств федерального бюджета дополнительно потребуется ориентировочно 8 018 724,00 руб.;

102 инвалида и семьи, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005. На обеспечение их жильем за счет средств федерального бюджета дополнительно потребуется ориентировочно 58 996 136,00 рублей.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей умерших (погибших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и подлежащие обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, не значатся.

#### Подпрограмма «Развитие газификации Ивановской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» (далее – Подпрограмма) Государственной программы в 2020 году были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 185 949 998,68 руб., в том числе остатки прошлых лет 9 393 222,96 руб.

Фактически в рамках Подпрограммы предоставлены субсидии в сумме 161 431 481,42 руб. (освоение составило 86,8 %).

В результате осуществлено строительство газораспределительных сетей протяженностью 59,9 км для газификации 19 населенных пунктов в Ильинском, Ивановском, Кинешемском, Комсомольском, Фурмановском, Шуйском и Южском муниципальных районах, обеспечено природным газом 1320 домовладений (квартир), разработано 12 проектных документации для газификации 22 населенных пунктов Вичугского, Гаврилово-Посадского, Заволжского, Ильинского, Комсомольского, Лухского, Родниковского, Юрьевоцкого муниципальных районов и Плесского городского поселения Приволжского муниципального района.

Кроме того, в 2020 году начато строительство газовой блочно-модульной котельной в Вичугском районе (завершение строительства

планируется до 01 апреля 2021 года), строительство распределительных газопроводов в д. Погорелка Вичугского района, в с. Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино Южского района, в с. Обжериха Юрьевоцкого района, в г. Пучеже. 29 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт на строительство распределительных газопроводов в д. Осиновец, д. Конопляново Палехского района. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Также в 2020 году начаты работы по подготовке проектной документации для газификации населенных пунктов Родниковского (д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кошеево), Фурмановского (с. Фряньково), Юрьевоцкого (д. Сантелево) муниципальных районов, п. Лух (Восточная часть). 29 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт на проектирование сетей газораспределения в д. Глушицы, д. Пустынь Южского района. Срок завершения проектных работ – II квартал 2021 года.

В целом по области уровень газификации за 2020 год вырос на 0,22 % и составил на 01 января 2021 года 77,56 %.

Увеличение плановых значений показателей «Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов» (с 56,69 км на 59,9 км) и «Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)» (с 1296 ед. на 1320 ед.) возникло по причине досрочного выполнения подрядной организацией ООО «Лазер» работ по газификации д. Панютино Шуйского района. В результате осуществлено строительство газопроводов протяженностью 3,21 км для обеспечения природным газом 24 домовладений.

Плановое значение показателя «Разработка (корректировка) проектной документации» - достигнуто частично (12 ед. из 13 ед.) в результате следующего обстоятельства: объект «Корректировка проектной документации на реконструкцию ГРС «Буньково» Ивановского района Ивановской области» исключен из мероприятий Подпрограммы (постановление Правительства Ивановской области от 04.09.2020 № 406-п) в связи с приостановкой муниципального контракта. Работы приостановлены из-за отсутствия возможности выполнения проектных работ без технических условий от ПАО «Газпром» (работы будут возобновлены при наличии технических условий).

Плановое значение показателя «Газификация природным газом котельных» не достигнуто по следующим причинам:

- объект «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Ломы Большие Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» исключен из мероприятий Подпрограммы (постановление Правительства Ивановской области от 12.1.2020 № 553-п) в связи с расторжением муниципального контракта с подрядной организацией ООО «Прогресс». Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных подрядчиков;

- по объекту «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Гаврилково Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» не завершены работы по благоустройству территории и техническому присоединению к электрическим сетям, из-за задержки сроков доставка оборудования на объект. Выполнение работ планируется завершить до 01.04.2021.

В 2021 году в рамках Подпрограммы запланировано:

- завершение 10 переходящих с 2020 года объектов газификации (завершение проектных работ по строительству объектов газификации в Родниковском, Фурмановском, Лухском и Юрьевоцком муниципальных районах; завершение строительства распределительных газопроводов в д. Погорелка Вичугского района, в с. Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино Южского района, в с. Обжериха Юрьевоцкого района, в д. Осиновец, д. Конопляново Палехского района, в г. Пучеже);

- начало строительства газораспределительных сетей в Родниковском районе (село Каминский) и двух газовых блочно-модульных котельных в Заволжском (село Заречный) и Комсомольском (село Октябрьский) муниципальных районах;

- строительство уличных распределительных газопроводов в д. Шихово и д. Конопличи Юрьевоцкого муниципального района;

- подготовка проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевоц (I этап).

#### Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

В 2020 году из средств федерального бюджета Ивановской областью на реализацию мероприятия подпрограммы привлечено 93 887 600,00 руб., софинансирование за счет средств областного бюджета составило 7 066 808,60 руб.

14.12.2020 заключено дополнительное соглашение с Минстроем России в части корректировки предусмотренных ранее средств федерального бюджета и областного бюджетов.

Благодаря этому, в 2020 году муниципальными образованиями Ивановской области выдано 166 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, из которых по состоянию на 01.01.2021 оплачены и реализованы 162 свидетельства.

В целях привлечения средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Подпрограмма  
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

В 2020 году в бюджете Ивановской области на реализацию подпрограммы предусмотрено 25 000 000,00 руб.

Благодаря этому, в 2020 году муниципальными образованиями Ивановской области выдано 31 свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)).

Однако гражданами – участниками подпрограммы по состоянию на 01.01.2021 реализовано 29 свидетельств.

В целях оказания поддержки гражданам при оформлении ипотечных жилищных кредитов (погашении основной суммы долга и уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».

Подпрограмма  
«Стимулирование развития жилищного строительства»

В 2020 году в рамках федерального проекта «Жилье» Ивановской области предоставлена субсидия в размере 210 578 700,00 руб. на строительство и реконструкцию трех автомобильных дорог:

- строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова;
- строительство улично-дорожной сети, расположенной от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона «Видный»;
- реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьевская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново.

Со финансирование за счет областного бюджета составило 2 020 704,70 руб.

14.12.2020 заключено дополнительное соглашение с Минстроем России в части корректировки предусмотренных ранее средств федерального и областного бюджета по объекту «Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьевская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново».

По итогам года техническая готовность, установленная графиком выполнения мероприятий к федеральному соглашению, достигнута по объекту «Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя



ливневую канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьевская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново» - 50%. По двум другим объектам техническая готовность достигнута не в полном объеме.

В целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию проектов в сфере жилищного строительства в рамках реализации указанного федерального проекта необходимо ежегодно предусматривать средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства».

Кроме того, в 2020 году предоставлены субсидии муниципальным образованиям Ивановской области на подготовку документации по планировке территории на общую сумму 3 766 607,50 руб. В результате подготовлены и утверждены органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановкой области 9 проектов планировки территории и 2 проекта межевания территории.

На выделенные из областного бюджета денежные средства выполнены работы по корректировке (внесению изменений) в схему территориального планирования Ивановской области. Схема территориального планирования Ивановской области приведена в соответствие с действующим федеральным законодательством и интегрирована с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

Также осуществлено внедрение типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Дополнительно перераспределенные на эти цели средств областного бюджета позволили подключить все 27 муниципальных образований к работе в системе и обеспечили возможность предоставления основных муниципальных услуг в сфере строительства с использованием системы. Это позволит выполнить требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, повысить рейтинг Ивановской области в Национальном рейтинге.

#### Подпрограмма

#### «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В 2020 году на территории Ивановской области реализуется подпрограмма «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы. Инструментом реализации вышеуказанной подпрограммы является программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п (далее – программа переселения). Программа разбита на 6 этапов. Реализации каждого этапа программы переселение составляет 2 года (п. 11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ).



В первый этап 2019 – 2020 годов программы переселения (заявка 2019 года) включены 6 муниципальных образований. Срок реализации этапа 2019 года 31.12.2020. Параметры первого этапа программы приведены в таблице:

Параметры первого этапа программы (в редакции постановления Правительства Ивановской области от 27.01.2021 года № 5-п)	Всего
<i>Планируемые показатели выполнения программы</i>	
Количество переселяемых граждан	162
Расселяемая площадь, кв. м	2 603,51
<i>Объем и источники финансирования программы, тыс. руб.</i>	
Средства Фонда	72 673 944,70
Средства бюджета субъекта Российской Федерации	734 080,23
Средства местных бюджетов	4 731 215,43
Всего	78 139 240,36

Заявка Ивановской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию этапа 2019-2020 годов одобрена Правлением государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) 21 июня 2019 года.

По состоянию на 01.01.2021 года в рамках первого этапа программы переселения заключены муниципальные контракты на приобретение/выплату выкупной стоимости 64 жилых помещений общей площадью 2 603,51 кв. м (100% от потребности).

Во второй этап 2020 – 2021 годов программы переселения (заявка 2020 года) включены 3 муниципальных образований. Срок реализации этапа 2020 года 31.12.2021. Параметры второго этапа программы приведены в таблице:

Параметры первого этапа программы (в редакции постановления Правительства Ивановской области от 27.01.2021 года № 5-п)	Всего
<i>Планируемые показатели выполнения программы</i>	
Количество переселяемых граждан	241
Расселяемая площадь, кв. м	4 334,20
<i>Объем и источники финансирования программы, тыс. руб.</i>	
Средства Фонда	134 370 276,44
Средства бюджета субъекта Российской Федерации	1 357 277,01
Средства местных бюджетов	10 439 403,85
Всего	146 166 957,30

Заявка Ивановской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию этапа 2020-2021 годов одобрена Правлением государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) 20 марта 2020 года.

По состоянию на 01.01.2021 года в рамках второго этапа программы переселения заключены муниципальные контракты на приобретение/выплату выкупной стоимости 44 жилых помещений общей площадью 1 679,6 кв. м (38,75% от потребности).

В третий этап 2021 – 2022 годов программы переселения (заявка 2021 года) включено 1 муниципальное образование. Срок реализации этапа 2021 года 31.12.2022. Параметры третьего этапа программы приведены в таблице:

Параметры первого этапа программы (в редакции постановления Правительства Ивановской области от 27.01.2021 года № 5-п)	Всего
<i>Планируемые показатели выполнения программы</i>	
Количество переселяемых граждан	82
Расселяемая площадь, кв. м	1 639,86
<i>Объем и источники финансирования программы, тыс. руб.</i>	
Средства Фонда	46 695 230,05
Средства бюджета субъекта Российской Федерации	528 096,00
Средства местных бюджетов	15 058 649,09
Всего	62 281 975,14

Заявка Ивановской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию этапа 2021-2022 годов одобрена Правлением государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) 15 апреля 2020 года.

По состоянию на 01.01.2021 года в рамках третьего этапа программы переселения заключены муниципальные контракты на приобретение 4 жилых помещений общей площадью 166,28 кв. м (10,14% от потребности).

По состоянию на 01.01.2021 года в 2020 году в регион поступило средств Фонда – 76 105 674,55 рубля, кассовое исполнение за 2020 год составляет 30 906 315,53 рублей, в том числе: средства Фонда – 30 597 089,54 рублей, средства областного бюджета – 309 225,99 рублей. Денежные средства не освоенные муниципальными образованиями (городской округ Иваново и Родниковское городское поселение) будут израсходованы в 2021 году. В настоящее время Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области разрабатывается проект постановления по внесению изменений в Государственную программу, в части переноса остатков неизрасходованных средств Фонда и областного бюджета г.о. Иваново и Родниковским г.п. на 2021 год.

По состоянию на 01.01.2021 года переселено 155 человек, ликвидировано аварийной площади 2508,31 кв. м. Установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 446-р для Ивановской области целевой показатель на 2020 год в размере 2410 кв. м. достигнут регионом в полном объеме. Муниципальными образованиями реализация мероприятий продолжается.

При разработке подпрограммы Государственной программы целевые индикаторы (показатели) указаны в соответствии с паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На 2020 год запланировано следующие целевые показатели:

- 1.1.1. Показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» (чел.) - 130 человек. По состоянию на 01.01.2021 года было расселено 155 (25 человек расселенные в 2020 году войдут в целевой показатель 2021 года, так как целевой показатель 2021 года сформирован из остатка граждан этапа 2020 года, не вошедших в целевой показатель и части граждан по этапу 2021 года программы переселения);

- 1.1.2. Показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» (кв. метров) – 2 420 кв. метров. По состоянию на 01.01.2021 года было расселено 2508,31 кв. метров. (88,31 кв. метров расселенные в 2020 году войдут в целевой показатель 2021 года, так как целевой показатель 2021 года сформирован из остатка аварийного жилищного фонда кв. метров этапа 2020 года, не вошедших в целевой показатель и части аварийного жилищного фонда кв. метров по этапу 2021 года программы переселения).

## **2. Сведения о реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий**

Сведения о реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий представлены в приложении.

## **3. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».**

Цель государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» соответствует стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области в указанной сфере, в связи с чем, необходимо продолжить реализацию Программы.

Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» за 2020 год  
(по состоянию на 01.01.2021)

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Отрасль финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря 2020)	Кассовые расходы	Пояснения причин отклонений (по состоянию на 01.01.2021)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	Плани	Факт	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области; Департамент социальной защиты населения Ивановской области; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего	659 790 852,40	552 304 409,01	Освоение средств федерального и областного бюджетов составило 83,6 %	1. Показатель "Годовой объем ввода жилья"	тыс. кв. м.	420	330,325	По итогам 2020 года на территории Ивановской области введено 330,3 тыс. кв.м жилья, в том числе: - 138,3 тыс. кв.м многоквартирного жилья (41,9% от общего объема ввода, 93,2% к уровню 2019 года); - 192,0 тыс. кв.м объектов индивидуального жилищного строительства (58,1% от общего объема ввода, 105,3% к уровню 2019 года). Планировочный показатель ввода жилья в 2020 году в размере 330 тыс. кв. м. установленный для Ивановской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнен.
			кроме того, остаток прошлых лет	25 440 714,05	20 797 622,94		2. Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия"	тыс. сл.	0,181	0,191	Предусмотренные на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" и "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" средства федерального и областного бюджетов позволили выдать 197 свидетельств семьям в целях улучшения жилищных условий, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредита. Однако улучшить свои жилищные условия смогли 191 семья (6 свидетельств не было реализованы).
			кроме того, остаток прошлых лет	25 440 714,05	20 797 622,94		3. Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	человек	32	30	Уменьшение фактического значения показателя обусловлено фактическим уменьшением лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий на 1 476 200 000 руб. согласно расходному приказу Министра России от 15.12.2020.
			кроме того, остаток прошлых лет	9 553 697,10	9 507 266,94		4. Показатель "Уровень доступности жилья для жителей Ивановской области"	процентов	53,30	61,90	61,9% населения Ивановской области имеют возможность приобрести жилье по помещению с помощью собственных и заемных средств
				339 478 200,00	306 949 571,08						

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в соответствии с решением от 31 декабря 2020)	Классификация расходов	Показатели принципов отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	Цели	Финт	Показатели принципов отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	67 750 404,30	19 306 733,54	5. Показатель "Уровень газификации природных газом городов и сельских поселений Ивановской области"	Показатель: уровень газификации региона определяется от общего количества подсоединенных к природному газу многоквартирных и квартир по вселенным, эксплуатирующим объекты газификации, строительство которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилось строительство жилья с газификацией по Ивановской области за 2020 год вырос на 0,22 % и составил на 01.01.2021 года - 77,56 %	процентов	77,80	77,56	Показатель: уровень газификации региона определяется от общего количества подсоединенных к природному газу многоквартирных и квартир по вселенным, эксплуатирующим объекты газификации, строительство которых осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Поскольку в регионе увеличилось строительство жилья с газификацией по Ивановской области за 2020 год вырос на 0,22 % и составил на 01.01.2021 года - 77,56 %
1	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджет государственных внебюджетных фондов	15 887 016,95	11 290 356,00	6. Показатель "Сохранение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, приобретенного в установленном порядке аварийным"	Показатель: "Сохранение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, приобретенного в установленном порядке аварийным"	процентов	0,12	0,13	Показатель: "Сохранение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, приобретенного в установленном порядке аварийным"
1.1	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджет государственных внебюджетных фондов	35 011 900,00	31 976 334,00	Освоение средств федерального бюджета составило 91,3 %					
1.1.1	Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленным федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджет государственных внебюджетных фондов	27 421 300,00	26 347 356,00	Освоение средств составило 96 %, неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 1 073 944,00 руб. недостаточен для выплаты одному человеку.	1.1.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за год)"	человек	21	21	1.1.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за год)"
1.1.2	Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджет государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		1.1.2 Показатель "Число лиц, оказавших предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (на конец года)"	человек	1	0	1.1.2 Показатель "Число лиц, оказавших предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (на конец года)"
1.1.2	Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджет государственных внебюджетных фондов	2 977 800,00	2 492 388,00	Средств расходовано расписанию Министра России от 15.12.2020 лимит бюджетных обязательств на реализацию мероприятия увеличился на 485 400,00 руб. и составил 2 492 400,00 руб. Таким образом освоение средств составило 100 %.	1.2.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (за год)"	человек	4	4	1.2.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (за год)"
1.1.2	Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджет государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		1.2.2 Показатель "Число лиц, оказавших предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (на конец года)"	человек	21	18	1.2.2 Показатель "Число лиц, оказавших предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (на конец года)"



№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в рублях на 31 декабря 2020)	Классовые расходы	Показатели причин отклонений	Пояснение к целевому индикатору (показателю)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего - бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	4 612 800,00 4 612 800,00 0,00 4 612 800,00 0,00 0,00	3 136 590,00 3 136 590,00 0,00 3 136 590,00 0,00 0,00	Согласно расходуемому расписанию Министерства России от 15.12.2020 лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятия уменьшены на 1 476 200,00 руб. и составили 3 136 600,00. Таким образом освоение составило 100 %.	1.3.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (на год)"	человек	7	5	Уменьшение фактического значения показателя обусловлено фактическим уменьшением лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия на 1 476 200,00 руб. согласно расходуемому расписанию Министерства России от 15.12.2020.
2.	Программа "Развитие газификации Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего кроме того, остатки прошлых лет бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	176 556 775,72 9 393 222,96 176 556 775,72 9 393 222,96 0,00 0,00 176 556 775,72 9 393 222,96 0,00 0,00	152 038 238,46 9 393 222,96 152 038 238,46 9 393 222,96 0,00 0,00 152 038 238,46 9 393 222,96 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 86,8 %. Невосвоенные средства областного бюджета связаны с: - образованием экомониторинга (уступки) в ходе проведения аукционов (конкурс) по определению подрядной (проектной) организации; - образованием экомониторинга в ходе производства строительного-монтажных работ на объектах газификации (отпадающие затраты); - заключением двух муниципальных контрактов в конце финансового года (29.12.2020), что не позволило освоить средства областного бюджета в 2020 году.	1.3.2 Показатель "Число лиц, оказавших предостерегающий мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (на конец года)"	человек	121	102	Уменьшение фактического значения показателя обусловлено фактическим счетом граждан с учетом проживающих в жилье по различным основаниям.
2.1.	Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего кроме того, остатки прошлых лет бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	176 556 775,72 9 393 222,96 176 556 775,72 9 393 222,96 0,00 0,00	152 038 238,46 9 393 222,96 152 038 238,46 9 393 222,96 0,00 0,00	Уменьшение планового значения показателя возникло по причине допозного выполнения подрядной организацией работ по газификации в Панфилово Шуйского района. В результате обеспечено дополнительное строительство газопроводов протяженностью 3,21 км.	1.1.1 Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов"	км	56,69	59,9	Уменьшение планового значения показателя возникло по причине допозного выполнения подрядной организацией работ по газификации в Панфилово Шуйского района. В результате обеспечено дополнительное строительство газопроводов протяженностью 3,21 км.
	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и планирование населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего кроме того, остатки прошлых лет бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	176 556 775,72 9 393 222,96 176 556 775,72 9 393 222,96 0,00 0,00	152 038 238,46 9 393 222,96 152 038 238,46 9 393 222,96 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 86,8 %. Невосвоенные средства областного бюджета связаны с: - образованием экомониторинга (уступки) в ходе проведения аукционов (конкурс) по определению подрядной (проектной) организации; - образованием экомониторинга в ходе производства строительного-монтажных работ на объектах газификации (отпадающие затраты); - заключением двух муниципальных контрактов в конце финансового года (29.12.2020), что не позволило освоить средства областного бюджета в 2020 году.	1.1.1 Показатель "Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)"	слатцы	1296	1320	Увеличение планового значения показателя возникло по причине допозного выполнения подрядной организацией работ по газификации в Панфилово Шуйского района. В результате в 2020 году дополнительно обеспечено природным газом 24 домовладения.
2.1.1.			Всего кроме того, остатки прошлых лет бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	176 556 775,72 9 393 222,96 176 556 775,72 9 393 222,96 0,00 0,00	152 038 238,46 9 393 222,96 152 038 238,46 9 393 222,96 0,00 0,00	Плановое значение показателя не достигнуто по следующим причинам: - объект «Строительство газовой блочной-модульной котельной в д. Ломы Большие Октябрьского сельского поселения Вишнево-Октябрьского сельского района» включен из мероприятия подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» в связи с расторжением муниципального контракта с ООО «Прогресс» (подраздел организации внесена в реестр недобросовестных подрядчиков); - по объекту «Строительство газовой блочной-модульной котельной в д. Гаврилово Октябрьского сельского поселения Вишнево-Октябрьского сельского района» не завершена работа по благоустройству территории и техническому присоединению к электрическим сетям низ-напряжения сроков доставки оборудования на объект.	1.1.3 Показатель "Газификация природным газом котельных"	слатцы	2	0	Плановое значение показателя не достигнуто по следующим причинам: - объект «Строительство газовой блочной-модульной котельной в д. Ломы Большие Октябрьского сельского поселения Вишнево-Октябрьского сельского района» включен из мероприятия подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» в связи с расторжением муниципального контракта с ООО «Прогресс» (подраздел организации внесена в реестр недобросовестных подрядчиков); - по объекту «Строительство газовой блочной-модульной котельной в д. Гаврилово Октябрьского сельского поселения Вишнево-Октябрьского сельского района» не завершена работа по благоустройству территории и техническому присоединению к электрическим сетям низ-напряжения сроков доставки оборудования на объект.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в рублях на 31 декабря 2020)	Кассовые расходы	Пояснения причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			кроме того, остатки прошлых лет - федеральный бюджет	9 393 222,96	9 393 222,96						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						
			Всего	100 954 408,60	97 952 166,67						
3.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	100 954 408,60 7 066 808,60 93 887 600,00 0,00 0,00	97 952 166,67 6 856 651,65 91 095 515,02 0,00 0,00	Основное средств областного и федерального бюджетов составило 97,03%. Несование средств областного и федерального бюджетов в полном объеме связано с внесением изменений в постановление Правительства Ивановской области от 27.03.2020 № 130-п "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" в 2020 году", а также с тем, что 4 семейства не были реализованы молодыми семьями-получателями социальной выплаты.					
3.1.	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	100 954 408,60 7 066 808,60 93 887 600,00 0,00 0,00	97 952 166,67 6 856 651,65 91 095 515,02 0,00 0,00						
3.1.1	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	100 954 408,60 100 954 408,60 93 887 600,00 0,00 0,00	97 952 166,67 97 952 166,67 6 856 651,65 91 095 515,02 0,00			семей	154	166	Предусмотрены на реализацию подпрограммы средства областного и федерального бюджетов пополнили выдать. 166 семейств в молодых семьях. Из 166 выданных свидетельств реализовано 162.
4.	Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00	23 960 386,31 23 960 386,31 0,00 0,00	Основное средств областного бюджета составило 95,34%. Несование средств областного бюджета в полном объеме связано с:					
4.1.	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00	23 960 386,31 23 960 386,31 0,00 0,00	- внесением изменений в постановление Правительства Ивановской области от 27.03.2020 N 131-п "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" - обеспечением доступным и комфортным жильем населения Ивановской области в 2020 году", - I гражданину-получателю социальной выплаты не смог погасить жилищное помещение - средства не были реализованы. - изменением количества членов семьи гражданина - получателя социальной выплаты - уменьшением размера субсидии. - отсутствием потребности в средствах социальной выплаты по итогам приобретения гражданином жилья.					
4.1.1	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00	23 960 386,31 23 960 386,31 0,00 0,00			гражданин (семей)	27	31	Предусмотрены на реализацию подпрограммы средства областного бюджета позволили выдать 31 семейств гражданину (семье) на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)). Из 31 выданного свидетельств реализовано 29.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в рублях на 31 декабря 2020)	Кассовые ресурсы	Показатели причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	253 833 014,98 253 833 014,98 43 254 314,98 210 578 700,00 0,00 0,00	226 875 348,02 226 875 348,02 42 997 625,96 183 877 722,06 0,00	Основание средств областного бюджета составило 88,9 %.					
5.1.	Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	37 400 000,00 37 400 000,00 37 400 000,00 0,00 0,00	37 399 532,50 37 399 532,50 37 399 532,50 0,00	Основание средств областного бюджета составило 99,9 %.					
5.1.1	Мероприятие "Корректировка схемы территориального планирования Ивановской области"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00	9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00	Основание средств областного бюджета составило 100 %.	И.4.1. Показатель "Соответствие схемы территориального планирования Ивановской области федеральному законодательству"	%	100	100	
5.1.2	Мероприятие "Выделение типового типового программного мероприятия жилищно-коммунальной инфраструктуры областного бюджета"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	8 833 392,50 8 833 392,50 8 833 392,50 0,00 0,00	8 832 925,00 8 832 925,00 8 832 925,00 0,00	Основание средств областного бюджета составило 99,9 %.	И.5.1. Показатель "Количество органов исполнительной власти Ивановской области, осуществивших ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	ед.	1	1	
5.1.3.	Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку документации по планировке территории»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	3 766 607,50 3 766 607,50 3 766 607,50 0,00 0,00	3 766 607,50 3 766 607,50 3 766 607,50 0,00	Основание средств областного бюджета составило 100 %.	И.6.1. Показатель "Количество проектов планировки и проектов межевания территории"	ед.	10	11	Предусмотрены на реализацию данного мероприятия средства областного бюджета по выделенным местным самоуправлениям Ивановской области утвердить 11 документов по планировке территории
5.1.4.	Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для бесплатного предоставления (предоставления) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	14 900 000,00 14 900 000,00 14 900 000,00 0,00 0,00	14 900 000,00 14 900 000,00 14 900 000,00 0,00	Основание средств областного бюджета составило 100 %.	И.7.1. Показатель "Количество отремонтированных объектов дорожного хозяйства"	ед.	2	2	
5.2.	Региональный проект "Жилье"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	212 599 404,70 212 599 404,70 2 020 704,70 210 578 700,00 0,00	185 642 205,24 185 642 205,24 1 764 483,18 183 877 722,06 0,00	Основание средств областного и федерального бюджетов составило 87,5 %. В декабре 2020 года Министерством России о совершении предусмотренной ранее субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 3,9 млн. руб. Средства областного бюджета освоены не в полном объеме по причине не выполнения в полном объеме строительных работ на объектах, финансируемых в рамках регионального проекта "Жилье".					
5.2.1.	Мероприятие "Стимулирование программ развития жилищного строительства" (Строительство (реконструкция) автомобильных дорог)	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	212 599 404,70 212 599 404,70 2 020 704,70 210 578 700,00 0,00	185 642 205,24 185 642 205,24 1 764 483,18 183 877 722,06 0,00		2.3.1. Показатель «Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства»	ед.	0	0	

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Инициатор	Источники финансирования	Отчет о выполнении в соответствии с Программой (в соответствии с Решением № 31 декабря 2020)	Кассовые ресурсы	Показатели прироста отклонений	Наименование цели/показателя (показатели)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.	Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной политики в области ценообразования на строительную продукцию"	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов высбюджетное финансирование	1 930 500,00 1 930 500,00 1 930 500,00 0,00 0,00 0,00 1 930 500,00 1 930 500,00 1 930 500,00 0,00 0,00 0,00	1 930 500,00 1 930 500,00 1 930 500,00 0,00 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 44,87 % Носование средств связано с экономией по фонду заработной платы и расходным материалам.	3.1.1. Показатель "Актуальность, достоверность и полнота сведений о текущих ценах на строительные ресурсы"	%	100	100	-
5.3.1.	Мероприятие «Анализ цен строительных ресурсов на территории Ивановской области»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов высбюджетное финансирование	1 903 110,28 1 903 110,28 1 903 110,28 0,00 0,00 0,00	1 903 110,28 1 903 110,28 1 903 110,28 0,00 0,00 0,00	Освоение средств областного бюджета составило 44,87 % Носование средств связано с экономией по фонду заработной платы и расходным материалам.	3.1.2. Показатель "Количество позиций по номенклатуре строительных ресурсов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по которым проведен конъюнктурный анализ"	ед.	396	396	-
5.4.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного учреждения в сфере организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов высбюджетное финансирование	1 903 110,28 1 903 110,28 1 903 110,28 0,00 0,00 0,00	1 903 110,28 1 903 110,28 1 903 110,28 0,00 0,00 0,00						
5.4.1.	Мероприятие «Выполнение ВТУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» части функций, переданных ему государственными заказчиками Ивановской области, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области»	Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов высбюджетное финансирование	1 903 110,28 1 903 110,28 1 903 110,28 0,00 0,00 0,00	1 903 110,28 1 903 110,28 1 903 110,28 0,00 0,00 0,00	4.1.1. Показатель "Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области (стоимость принятых объемов работ)" 4.1.2. Показатель «Количество поступивших заявок на проверку документации, подготовленной в соответствии с действующим законодательством, для осуществления процедуры закупки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области» 4.1.3. Показатель «Количество заключенных договоров на техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области»	руб. шт. шт.	90 000 000,00 10 1	90 000 000,00 10 1	90 000 000,00 10 1	-
6.	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" всего того, остатки прошлых лет - областной бюджет - федеральный бюджет Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" всего того, остатки прошлых лет - бюджетных фондов высбюджетное финансирование	68 434 753,10 16 047 491,09 68 434 753,10 16 047 491,09 684 548,80 160 474,14 0,00 67 750 404,30 15 887 016,95 0,00 0,00	19 501 915,55 11 404 399,98 19 501 915,55 11 404 399,98 195 182,01 114 043,98 0,00 19 306 733,54 11 290 356,00 0,00 0,00	Освоение средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и средств областного бюджета составило 36,6. В 2020 году реализовывались этапы 2019 года, 2020 года и 2021 года Этап 2019 года реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" завершается 31.12.2020 (п.11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ). По состоянию на 31.12.2020 года реализовывались этапы 2019 года, 2020 года и 2021 года					

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в рублях на 31 декабря 2020)	Кассовые расходы	Показатели прироста отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	Цель	Факт	Показатели прироста отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	Основное мероприятие "Региональный проект" "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего кроме того, остаток прошлых лет бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областного бюджета кроме того, остаток прошлых лет - областного бюджета - федеральный бюджет Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" кроме того, остаток прошлых лет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	68 434 753,10 16 047 491,09 68 434 753,10 16 047 491,09 684 348,80 160 474,14 0,00 67 750 404,30 15 887 016,95 0,00 0,00	19 501 915,55 11 404 399,98 19 501 915,55 11 404 399,98 195 182,01 114 043,98 0,00 19 306 733,54 11 290 336,00 0,00 0,00	В 2020 году целевой показатель на 2020 году установлен 130 человек, по состоянию на 01.01.2021 года было расслено 155 человек (25 человек расслены в 2020 году войдут в целевой показатель 2021 года)	"Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда"	чел.	130	155	
6.1.1.	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозатражного жилищного строительства"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего кроме того, остаток прошлых лет бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областного бюджета кроме того, остаток прошлых лет - федеральный бюджет Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" кроме того, остаток прошлых лет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	68 434 753,10 16 047 491,09 684 348,80 160 474,14 0,00 67 750 404,30 15 887 016,95 0,00 0,00	19 501 915,53 11 404 299,98 19 501 915,55 11 404 399,98 195 182,01 114 043,98 0,00 19 306 733,54 11 290 336,00 0,00 0,00	В 2020 году целевой показатель на 2020 году установлен 2420 кв. м, по состоянию на 01.01.2021 года было расслено 2508 кв. м. (88 кв. м. расслены в 2020 году войдут в целевой показатель 2021 года)	"Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда"	кв.м.	2 420	2 508	
						1.1.1. Показатель "Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда"					
						1.1.2. Показатель "Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда"					